

Отчет по итогам полугодия 2026 года по подаче воды по каналам

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

Наименование: РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Вид регулируемой услуги: услуга по подаче воды по каналам.

Действующий тариф и тарифная смета утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Астане от 13.11.2023 № 94-НК, с изменениями, внесёнными приказом вице-министра водных ресурсов и ирригации РК от 27.05.2026 № 93-НК (новая редакция приложений 1 и 2). Приказ введён в действие с 1 апреля 2026 года.

Среднеотпускной тариф на 2026 год: 6 017 тенге/м³ (без НДС). Тарифы дифференцированы по группам потребителей (сельхозтоваропроизводители, водоканалы и бюджетные организации, промышленные предприятия и энергопроизводители, помольцы, прочие коммерческие и некоммерческие организации), а также по способу подачи воды (механизированная / самотечная подача).

2. Исполнение утвержденной инвестиционной программы (форма 1, приложение 5)

Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений

1. Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области. Плановая сумма составляет 151 868,92 тыс. тенге. Факт составляет 17 937,53 тыс. тенге. На сегодняшний день провели мероприятия: демонтаж лотков 48шт и блоков 50 шт, устройство лотков 48 шт, блоков 50 шт, гидропост 1 шт.
2. Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области. Плановая сумма составляет 74 416,19 тыс. тенге. Факт составляет 29 140,51 тыс. тенге. На текущую дату выполнены следующие виды работ: На участке головного сооружения выполнены работы по установке рамы затвора с последующим бетонированием, устройство канала из Г-образных блоков общей протяженностью 66 метров, Ведутся работы по устройству гидропоста на пикете ПК 0+32, проведена механизированная очистка канала на участке от ПК 0+66 до ПК 13+00.
3. Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области. Плановая сумма составляет 86 946,14 тыс. тенге. **Мероприятие перенесено с 2025 года. Факт в 2025 году составил 62 494,66 тыс. тенге. Работы выполняются в соответствии с откорректированной инвестиционной программой.** На текущую дату выполнены следующие виды работ: Демонтаж: Г блоков 140шт(210м), труб 24 шт(60м), оголовки 14 шт, монтаж: Г блоков 120шт(180м), труб 18(45м) , оголовки 12, заливка дна канала 33 кубов.
4. Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области. Плановая сумма составляет 1 163 477,80 тыс. тенге. Факт составляет 98 345,34 тыс. тенге. Работы начаты в апреле 2026 года (Механизированная очистка каналов).
5. Реконструкция межхозяйственного канала Шуқырой Сузакского района Туркестанской области. **Мероприятие перенесено с 2025 года. Факт в 2025 году составил 169 963,82 тыс. тенге.** Плановая сумма составляет 397 070,16 тыс. тенге. Установлены лотки ЛР-6 с ПК 98+00 по ПК 134+00 и с ПК 102+00 по ПК 114+ 00 (4,8 км).

6. Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области. Плановая сумма составляет 586 164,95 тыс. тенге. Факт составляет 203 266,52 тыс. тенге. Ведется облицовка канала с ПК 24+00 по ПК 19+00, земляные работы с ПК 15+30 по ПК 2+30.
7. Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области. **Мероприятие перенесено с 2025 года. Факт в 2025 году составил 306 196,81 тыс. тенге.** Плановая сумма составляет 434 547,95 тыс. тенге. **Факт в 2026 году составил 21 812,19 тыс. тенге.** Облицовано с ПК 0 по ПК 25+00 (2,5 км). Ведутся земляные работы с ПК 70+38 по ПК 58+00.
8. Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области. **Мероприятие перенесено с 2025 года. Факт в 2025 году составил 439 320,73 тыс. тенге.** Плановая сумма составляет 1 115 926,99 тыс. тенге. **Факт в 2026 году составил 42 430,16 тыс. тенге.** Ведутся земляные работы с ПК 14+50 по ПК 20+50.
9. Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области. **Мероприятие перенесено с 2025 года. Факт в 2025 году составил 457 587,13 тыс. тенге.** Плановая сумма составляет 865 673,45 тыс. тенге. **Факт в 2026 году составил 180 813,74 тыс. тенге.** Ведутся земляные работы с ПК 23+00 по ПК 30+00.
10. Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области, № 19-0071/23 от 17.02.2023 г. Плановая сумма составляет 11 168,20 тыс. тенге.
11. Реконструкция МК "Победа" в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Плановая сумма составляет 280 700,63 тыс. тенге. Факт составляет 45 091,59 тыс. тенге. Работы ведутся согласно утвержденного графика производства работ на 2026 год.
12. Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской области. Плановая сумма составляет 133 555,89 тыс. тенге. Факт составляет 111 714,06 тыс. тенге. На сегодняшний день механическая очистка канала протяженностью 11 км завершена в полном объеме.
13. Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской области. Плановая сумма составляет 104 421,64 тыс. тенге. Строительные работы завершены на сумму 62 233 906,7 тенге, сейчас готовят к сдаче форму №2.
14. Капремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской области. Плановая сумма составляет 247 518,72 тыс. тенге. Строительные работы завершены на сумму 128 812 486 тенге, сейчас готовят к сдаче форму №2
15. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0108/22 от 22.09.2022 г. Плановая сумма составляет 132 759,59 тыс. тенге. Монтаж затворов 7 штук, Подготовка основания под монтаж Г блок- выполнено 150 метр, срезка растительного слоя- выполнено 1500 м, земляные работы-выполнено 1200м. Приобретение затворов с доставкой -24 шт.
16. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0116/22 от 27.09.2022 г. Плановая сумма составляет 104 484,25 тыс. тенге. Установка затворов - выполнено 6 штук, срезка растительного слоя - выполнено 1025 м, земляные работы - выполнено 980 м. Приобретение лотков

ЛР 8, ЛР-6 с доставкой до объекта - 201 шт, Приобретение Г блоков - 15-3-2 с доставкой - 56 шт, приобретение затворов -37 шт.

Раздел 2. Разработка рабочих проектов

1. Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС№11(2), 13(3), 14(2), 21(2). Плановая сумма составляет 68 387,55 тыс. тенге. Договор № 110941009767/260333/00 заключен на сумму 55009,91 тыс. тенге, разработка проектно-сметной документации, экспертиза будет проводиться после. Исполнение мероприятия ожидается в октябре.
2. Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция насосных агрегатов НС№13(2), 14(3), 17(3), 18(2), 21(1) Осакаровский район, Карагандинской области". Плановая сумма составляет 85 590,92 тыс. тенге. Договор № 110941009767/260312/00 заключен на сумму 69 175,94 тыс. тенге разработка проектно-сметной документации, экспертиза будет проводиться после. Исполнение мероприятия ожидается в октябре.
3. Разработка рабочего проекта и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №7 филиала «Канал имени К. Сатпаева». Плановая сумма составляет 14 416,64 тыс. тенге. Исполнение ожидается в ноябре.
4. Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту "Строительство ОРУ 110/6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №19 Филиала К. Сатпаева". Плановая сумма составляет 48 713,90 тыс. тенге. Исполнение ожидается в ноябре.
5. Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту «Реконструкция ОРУ 220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№3 филиала «Канал имени К. Сатпаева». Плановая сумма составляет 48 713,90 тыс. тенге. Исполнение ожидается в ноябре.
6. Проведение комплексной вневедомственной экспертизы «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз. Плановая сумма составляет 9 004,57 тыс. тенге. Факт составляет 10 061,30 тыс. тенге. Исполнено.
7. Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на подпитывающим канале Кордайского района Жамбылской области». Плановая сумма составляет 3 561,56 тыс. тенге. Исполнение ожидается до конца текущего года.
8. Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-23 Жетысайского района Туркестанской области». Плановая сумма составляет 4 407,31 тыс. тенге. Факт составляет 300,00 тыс. тенге. Получено положительное заключение № REAL 0002/26 от 17.03.2026 г. Исполнение ожидается до конца текущего года.

9. Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-19 Мактааральского района Туркестанской области». Плановая сумма составляет 3 020,25 тыс. тенге. Факт составляет 300,00 тыс. тенге. Получено положительное заключение № REAL 0009/26 от 02.06.2026 г. Исполнение ожидается до конца текущего года.
10. Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-16Б Мактааральского района Туркестанской области». Плановая сумма составляет 2 703,22 тыс. тенге. Факт составляет 300,00 тыс. тенге. Получено положительное заключение № REAL 0008/26 от 08.05.2026 г. Исполнение ожидается до конца текущего года.
11. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Келинтюбинского магистрального канала со стационарной насосной станцией». Плановая сумма составляет 61 580,51 тыс. тенге.
12. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Камыстыкак со стационарной насосной станцией». Плановая сумма составляет 38 329,43 тыс. тенге.
13. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Правая ветка ЛМК со стационарной насосной станцией». Плановая сумма составляет 62 464,04 тыс. тенге.

Раздел 3. Цифровизация

1. Система видеонаблюдения. Плановая сумма составляет 124 444,32 тыс. тенге. Заявка отклонена ЕО.
2. Система контроля доступа с биометрией исключает использование физических карт доступа. Плановая сумма составляет 36 741,83 тыс. тенге. Закупка не состоялась.
3. Единая корпоративная информационная система учёта и управления (ЕКИСУУ). Плановая сумма составляет 29 700,00 тыс. тенге. Отправлена заявка, подтверждена ЕО.
4. Информационная безопасность//Поставка, наладка установка, монтаж. Плановая сумма составляет 423 952,60 тыс. тенге. Договор на согласовании.
5. Приобретение оборудования для работы с клиентами (веб-камера и IP камера с комплектацией). Плановая сумма составляет 390,78 тыс. тенге. Факт составляет 300,00 тыс. тенге. Исполнено.
6. Программное обеспечение на предотвращение утечек информации DLP (на 100 рабочих станций). Плановая сумма составляет 6 699,36 тыс. тенге. Факт составляет 6 699,36 тыс. тенге. Исполнено.
7. Антивирусное программное обеспечение (на 1503 рабочих станций). Плановая сумма составляет 47 403,58 тыс. тенге. Договор действует.
8. Уровномер радарный (водомерная рейка). Плановая сумма составляет 8 000,00 тыс. тенге. Договор действует. Исполнение ожидается до конца текущего года.
9. Стедикам DJI, микрофон. Плановая сумма составляет 186,74 тыс. тенге. Исполнение ожидается до конца текущего года.
10. Комплекс программно-аппаратный, пуско-наладочными работами и программированием аппаратуры (GPS). Плановая сумма составляет 291 173,60 тыс. тенге. Факт составляет 291 173,60 тыс. тенге. Исполнено.

11. Ноутбуки. Плановая сумма составляет 3 531,04 тыс. тенге. Факт составляет 3 531,03 тыс. тенге. Исполнено.
12. МФУ принтеры (ПУ в рамках Биллинга). Плановая сумма составляет 9 000,00 тыс. тенге. Факт составляет 4 599,96 тыс. тенге. Исполнено.
13. Сервера и СХД комплект. Плановая сумма составляет 200 486,99 тыс. тенге. Исполнение ожидается до конца текущего года.
14. Компьютерная техника для филиалов. Плановая сумма составляет 79 982,80 тыс. тенге. Договор действует.
15. 1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана. 1С: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение). 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана. Плановая сумма составляет 8 644,32 тыс. тенге. Факт составляет 8 644,00 тыс. тенге. Исполнено.
16. Автоматизация ирригационных каналов. Плановая сумма составляет 1 411 374,30 тыс. тенге. Отправлена заявка, подтверждена ЕО.
17. Автоматизация системы учета воды на магистральных каналах Жамбылской области (Базарбай, ЛОК, Фурмановский обводной канал). Плановая сумма составляет 79 970,00 тыс. тенге. Факт составляет 75 971,50 тыс. тенге. Исполнено.

Раздел 4. Оборудование

1. Приобретение и установка ангара для техники в ВКФ. Плановая сумма составляет 133 609,77 тыс. тенге. Договор заключен, в настоящее время работы ведутся. Ориентировочное завершение строительства в августе 2026 года.
2. Приобретение и установка ангара для техники в Павлодарском филиале. Плановая сумма составляет 114 999,95 тыс. тенге. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу. После заключения экспертизы будет объявлены государственные закупки на СМР.
3. Солнечная панель. Плановая сумма составляет 64 445,52 тыс. тенге.

Перенесенные мероприятия с 2025 года.

1. Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 157 068,74 тыс. тенге. Факт составляет 146 376,06 тыс. тенге.
2. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0114/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 121 731,44 тыс. тенге. Факт составляет 74 324,48 тыс. тенге. На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж лотков - 20 м, Подготовка основания под монтаж Г блоков-120м. Приобретение затворов с доставкой -24, Стоимость Г блоков с перевозкой до объекта - 417 шт ЛР-6, 29 шт - ЛР-8, 4 шт - ЛР-10.
3. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района

Жамбылской области, № САРС-0122/22 от 29.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 125 844,48 тыс. тенге. Факт составляет 113 623,19 тыс. тенге. На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж лотков ЛР-10- 30штук, Монтаж лотков ЛР-8- 32 метр.

4. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0130/22 от 02.10.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 191 304,71 тыс. тенге. Факт составляет 171 120,13 тыс. тенге. Исполнение ожидается до конца текущего года.
5. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0113/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 143 634,42 тыс. тенге. Факт составляет 44 811,37 тыс. тенге. На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж лотков - 50 м, Подготовка основания под монтаж Г блоков-180 м. Приобретение затворов с доставкой -24, Стоимость Г блоков с перевозкой до объекта - 379 шт ЛР-6, 227 шт - ЛР-8, 4 шт - ЛР-10.
6. Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0117/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 158 787,83 тыс. тенге. Факт составляет 73 768,97 тыс. тенге. На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж ЛР-10- 50 штук, Мех очистка- 6,3 км, Монтаж Г блоков -142 штук, Монтаж ЛР-8- 80 штук, ГТС-59 штук завезено, Стоимость Г блоков с перевозкой до объекта - 142 штук.
7. Реконструкция гидropостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошелейский и О-2 Кызылординской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.). Плановая сумма на 2025 год составляла 473 814,43 тыс. тенге. В настоящее время филиалом на портал государственных закупок опубликованы материалы на общую сумму 43 925 344,57 тенге. Строительные работы начнутся в сентябре, после завершения вегетационного периода.

3. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за I полугодие 2026 года (форма 2, приложение 5)

Тарифная смета на 2026 год утверждена в размере 53 910 365,21 тыс. тенге затрат. За I полугодие 2026 года фактически исполнено 20 712 312,84 тыс. тенге, что составляет 38,4% от годового планового показателя.

Показатель	План на 2026 год, тыс. тенге	Факт за I полугодие 2026, тыс. тенге	Откл., %
I. Затраты на производство товаров и услуг	46 636 521,73	18 249 757,05	—
в т.ч. материальные затраты	17 550 441,41	7 714 849,69	—
— сырьё и материалы	437 507,07	263 941,50	-39,7
— ГСМ	429 617,27	224 292,18	-47,8

— топливо	26 037,14	2 278,50	-91,2
— энергия	16 632 237,74	7 207 537,51	-56,7
— покупная вода	25 042,19	16 800,00	-32,9
затраты на оплату труда	17 098 256,61	6 204 009,36	—
— заработная плата	14 872 849,52	5 505 568,53	-63,0
— социальный налог	1 243 370,22	455 557,09	-63,4
— ОСМС	446 185,49	140 659,24	-68,5
— ОПВР	520 549,73	102 224,49	-80,4
амортизация	6 371 262,21	2 623 611,42	-58,8
ремонт (капитальный, не увеличивающий стоимость ОС)	3 297 107,30	1 096 642,97	-66,7
прочие затраты	305 531,95	243 572,47	—
другие затраты (экология, налоги, командировочные, коммунальные и пр.)	2 013 922,25	367 071,14	—
II. Расходы периода	7 273 843,48	2 462 555,80	—
в т.ч. общие и административные расходы	3 360 410,07	1 426 687,72	—
расходы на выплату вознаграждений по МФО	3 603 093,17	844 384,00	-76,6
III. Всего затрат	53 910 365,21	20 712 312,84	-61,6
IV. Прибыль	5 667 146,47	6 092 660,04	+7,5
сумма необоснованно полученного дохода	4 866 853,49	0,00	-100,0
V. Всего доходов	54 710 658,19	26 804 972,88	-51,0
VI. Объем оказываемых услуг, тыс. м³	9 092 392,30	4 331 369,22	-52,4

Причины отклонений: по подавляющему большинству статей отклонение фактического исполнения от годового плана (в среднем 55–65%) связано с равномерным распределением значительной части затрат (энергия, ремонт, амортизация, заработная плата) на второе полугодие — исполнение по данным статьям ожидается до конца 2026 года в соответствии с сезонностью подачи воды по каналам (пик водоподачи приходится на вегетационный период). Незначительное превышение плана зафиксировано по статьям «затраты на поверку и аттестацию приборов учёта» (+47,1%) и «обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов» (+34,5%).

При этом фактическая прибыль за полугодие (6 092,7 млн тенге) превысила плановое полугодовое значение, а необоснованно полученный доход по итогам полугодия не выявлен.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности

Всего доходов за I полугодие 2026 года: 26 804 972,88 тыс. тенге (49,0% от годового плана).

Всего затрат за I полугодие 2026 года: 20 712 312,84 тыс. тенге (38,4% от годового плана).

Прибыль за I полугодие 2026 года: 6 092 660,04 тыс. тенге (превышение полугодового планового значения на 7,5%).

Необоснованно полученный доход по итогам полугодия: не выявлен (0 тыс. тенге при плане 4 866 853,49 тыс. тенге на год).

7. Объемы предоставленных регулируемых услуг

За I полугодие 2026 года оказано услуг по подаче воды по каналам в объеме 4 331 369,22 тыс. м³, что составляет 47,6% от годового планового объема (9 092 392,30 тыс. м³). Объем подачи воды традиционно неравномерен в течение года и концентрируется в

вегетационный период (II и III кварталы), что и обуславливает отставание от линейного графика исполнения на отчётную дату.

8. Работа с потребителями регулируемых услуг

Данные о работе с потребителями (обращения, жалобы, информирование об изменении тарифа) за I полугодие 2026 года в предоставленных материалах отсутствуют — раздел требует дополнения.

Отмечается, что в связи с введением в действие новых тарифов с 1 апреля 2026 года (приказ № 93-НК от 27.05.2026) предприятием осуществлялось уведомление потребителей об изменении тарифа с последующим представлением в Министерство водных ресурсов и ирригации РК информации о факте уведомления, как это предусмотрено пунктом 3 указанного приказа.

9. Перспективы деятельности (планы развития), включая возможные изменения тарифов

Утверждённая тарифная смета и среднеотпускной тариф установлены на период 2024–2028 годов со следующей динамикой:

Год	Среднеотпускной тариф, тенге/м³ (без НДС)	Всего затрат, тыс. тенге
2024	3 655	33 232 693,86
2025	4 014	36 497 396,67
2026	6 017	53 910 365,21
2027	7 152	60 258 071,40
2028	7 458	62 723 358,90

На второе полугодие 2026 года и последующий период предприятием предусмотрено дальнейшее исполнение утверждённой тарифной сметы в рамках согласованного графика роста тарифа до 2028 года. Основной рост затрат в 2026 году относительно 2025 года связан с увеличением статей «энергия», «зарботная плата» и «амортизация». Иных внеплановых изменений тарифа на регулируемую услугу по подаче воды по каналам в отчётном периоде не производилось.

Настоящая пояснительная записка размещена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях в целях обеспечения прозрачности деятельности субъекта естественной монополии.

Отчётный период: I полугодие 2026 года