

Исполнение инвестиционной программы по подаче воды по каналам за II квартал 2026 года (с учетом перенесенных мероприятий) ОПЕРАТИВНО

Наименование субъекта естественной монополии: Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК

| № п/п | Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без учета НДС) | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|--|
| | Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | | план | факт | | | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
| | | | | | | | | | | | |
| 2026 год | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений | работа | | | | | 5 890 701,46 | 783 605,06 | -5 107 096,40 | |
| 1 | пв | Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 151 868,92 | 17 937,53 | -133 931,39 | Демонтаж: лотков 48шт блоков 50 шт Устройство лотков 48 шт, блоков 50 шт, гидропост 1 шт |
| 2 | пв | Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 74 416,19 | 29 140,51 | -45 275,68 | На текущую дату выполнены следующие виды работ: На участке головного сооружения выполнены работы по установке рамы затвора с последующим бетонированием, устройство канала из Г-образных блоков общей протяженностью 66 метров, Ведутся работы по устройству гидропоста на пикете ПК 0+32, проведена механизированная очистка канала на участке от ПК 0+66 до ПК 13+00 |
| 3 | пв | Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 86 946,14 | | -86 946,14 | На текущую дату выполнены следующие виды работ: Демонтаж: Г блоков 140шт(210м), труб 24 шт(60м), оголовки 14 шт, монтаж: Г блоков 120шт(180м),труб 18(45м) , оголовки 12, заливка дна канала 33 кубов. |
| 4 | пв | Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл. | работа | 1,00 | | 2026 | | 1 163 477,80 | 98 345,34 | -1 065 132,46 | Работы начаты в апреле 2026 года (Механизированная очистка каналов) |
| 5 | пв | Реконструкция межхозяйственного канала Шукырой Сузакского района Туркестанской области» | работа | 1,00 | | 2026 | | 397 070,16 | 33 053,41 | -364 016,74 | Установлены лотки ЛР-6 с ПК 98+00 по ПК 134+00 и с ПК 102+00 по ПК 114+ 00 (4,8 км) |
| 6 | пв | Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 586 164,95 | 203 266,52 | -382 898,44 | Ведется облицовка канала с ПК 24+00 по ПК 19+00, земляные работы с ПК 15+30 по ПК 2+30 |
| 7 | пв | Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 434 547,95 | 21 812,19 | -412 735,76 | Облицовано с ПК 0 по ПК 25+00 (2,5 км) Ведутся земляные работы с ПК 70+38 по ПК 58+00 |
| 8 | пв | Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 1 115 926,99 | 42 430,16 | -1 073 496,83 | Ведутся земляные работы с ПК 14+50 по ПК 20+50 |
| 9 | пв | Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области | работа | 1,00 | | 2026 | | 865 673,45 | 180 813,74 | -684 859,70 | Ведутся земляные работы с ПК 23+00 по ПК 30+00 |
| 10 | пв | Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области, № 19-0071/23 от 17.02.2023 г. | работа | 1,00 | | 2026 | | 11 168,20 | | -11 168,20 | |
| 11 | пв | "Рекнструкция МК "Победа" в Курчумском районе ВКО» | работа | 1,00 | | 2026 | | 280 700,63 | 45 091,59 | -235 609,03 | Работы ведутся согласно утвержденного графика производства работ на 2026 год |
| 12 | пв | Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской обл. | работа | 1,00 | | 2026 | | 133 555,89 | 111 714,06 | -21 841,83 | На сегодняшний день механическая очистка канала протяженностью 11 км завершена в полном объеме |
| 13 | пв | Капитальный ремонт канала Р-12 Шелийского района Кызылординской обл. | работа | 1,00 | | 2026 | | 104 421,64 | | -104 421,64 | Строительные работы завершены на сумму 62 233 906,7 тенге, сейчас готовят к сдаче форму №2 |
| 14 | пв | Капремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской обл. | работа | 1,00 | | 2026 | | 247 518,72 | | -247 518,72 | Строительные работы завершены на сумму 128 812 486 тенге, сейчас готовят к сдаче форму №2 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------------|--------------|------|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 15 | пв | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0108/22 от 22.09.2022 г. | работа | 1,00 | 2026 | 132 759,59 | | -132 759,59 | Монтаж затворов 7 штук, Подготовка основание под монтаж Г блок- выполнено 150 метр, Срезка растительного слоя- выполнено 1500 м, Земляные работы-выполнено 1200м. Приобретение затворов с доставкой -24 шт |
| 16 | пв | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0116/22 от 27.09.2022 г. | работа | 1,00 | 2026 | 104 484,25 | | -104 484,25 | Установка затворов- выполнено 6 штук, Срезка растительного слоя- выполнено 1025 м, Земляные работы - выполнено 980 м. Приобретение лотков ЛР-8, ЛР-6 с доставкой до объекта-201 шт, Приобретение Гблоков -15-3-2 с доставкой-56 шт, Приобретение затворов -37 шт |
| | | Раздел 2. Разработка рабочих проектов | работа | 13,00 | | 432 454,64 | 10 961,30 | -421 493,34 | |
| 1 | пв | Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция насосных агрегатов НС№11(2), 13(3), 14(2), 21(2) | работа | 1,00 | 2026 | 68 387,55 | | -68 387,55 | договор заключен №110941009767/260333/00 на сумму 55009,91 тыс. тенге разработка ПСД, экспертиза будет проводиться после. Исполнение мероприятия ожидается в октябре. |
| 2 | пв | Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция насосных агрегатов НС№13(2), 14(3), 17(3), 18(2), 21(1) Осакаровский район, Карагандинской области" | работа | 1,00 | 2026 | 85 590,92 | | -85 590,92 | договор заключен №110941009767/260312/00 на сумму 69175,94 тыс. тенге разработка ПСД, экспертиза будет проводиться после. Исполнение мероприятия ожидается в октябре. |
| 3 | пв | Разработка рабочего проекта и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №7 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1,00 | 2026 | 14 416,64 | | -14 416,64 | Исполнение ожидается в ноябре |
| 4 | пв | Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту "Строительство ОРУ-110/6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №19 Филиала К. Сатпаева" | работа | 1,00 | 2026 | 48 713,90 | | -48 713,90 | Исполнение ожидается в ноябре |
| 5 | пв | Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№3 филиала «Канал имени К. Сатпаева» | работа | 1,00 | 2026 | 30 274,73 | | -30 274,73 | Исполнение ожидается в ноябре |
| 6 | пв | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз | работа | 1,00 | 2026 | 9 004,57 | 10 061,30 | 1 056,73 | исполнено |
| 7 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на подпитывающим канале Кордайского района Жамбылской области» | работа | 1,00 | 2026 | 3 561,56 | | -3 561,56 | |
| 8 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-23 Жетысайского района Туркестанской области» | работа | 1,00 | 2026 | 4 407,31 | 300,00 | -4 107,31 | Получено положительное заключение № REAL-0002/26 от 17.03.2026 г. |
| 9 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-19 Мактааральского района Туркестанской области» | работа | 1,00 | 2026 | 3 020,25 | 300,00 | -2 720,25 | Получено положительное заключение № REAL-0009/26 от 02.06.2026 г. |
| 10 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-16Б Мактааральского района Туркестанской области» | работа | 1,00 | 2026 | 2 703,22 | 300,00 | -2 403,22 | Получено положительное заключение № REAL-0008/26 от 08.05.2026 г. |
| 11 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Келингобинского магистрального канала со стационарной насосной станцией» | работа | 1,00 | 2026 | 61 580,51 | | -61 580,51 | |
| 12 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Камыстыкак со стационарной насосной станцией» | работа | 1,00 | 2026 | 38 329,43 | | -38 329,43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------------|---------------|----|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 13 | пв | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Правая ветка ЛМК со стационарной насосной станцией» | работа | 1,00 | | 2026 | | 62 464,04 | | -62 464,04 | |
| | | Раздел 3. Цифровизация | | 270,00 | | | | 2 761 831,49 | 391 010,23 | -2 170 334,27 | |
| 1 | пв | Система видеонаблюдения | работа/услуга | 1 | | 2026 | | 124 444,32 | | -124 444,32 | заявка отклонена ЕО |
| 2 | пв | Система контроля доступа с биометрией исключает использование физических карт доступа | работа/услуга | 1 | | 2026 | | 36 741,83 | | -36 741,83 | закупка не состоялась |
| 3 | пв | Единая корпоративная информационная система учёта и управления (ЕКНСУУ) | работа/услуга | 1 | | 2026 | | 29 700,00 | | -29 700,00 | отправлена заявка подтверждена ЕО |
| 4 | пв | Информационная безопасность//Поставка, наладка установка, монтаж | работа/услуга | 1 | | 2026 | | 423 952,60 | | -423 952,60 | договор на согласований |
| 5 | пв | Приобретение оборудования для работы с клиентами (веб-камера и IP-камера с комплектацией). | штг | 1 | | 2026 | | 540,00 | 390,78 | -149,22 | исполнен |
| 6 | пв | Программное обеспечение на предотвращение утечек информации DLP (на 100 рабочих станций) | штг | 1 | | 2026 | | 6 699,36 | 6 699,36 | 0,00 | исполнен |
| 7 | пв | Антивирусное программное обеспечение (на 1503 рабочих станций) | штг | 1 | | 2026 | | 47 403,58 | | -47 403,58 | договор действует |
| 8 | пв | Уровномер радарный (водомерная рейка) | штг | 5 | | 2026 | | 8 000,00 | | -8 000,00 | договор действует |
| 9 | пв | Стедикам ДИ, микрофон | штг | 1 | | 2026 | | 186,74 | | -186,74 | |
| 10 | пв | Комплекс программно-аппаратный, пуско-наладочными работами и программированием аппаратуры (GPS) | работа/услуга | 1 | 1 | 2026 | | 291 173,60 | 291 173,60 | 0,00 | исполнен |
| 11 | пв | Ноутбуки | штг | 8 | 8 | 2026 | | 3 531,04 | 3 531,03 | -0,01 | исполнен |
| 12 | пв | МФУ принтеры (ПУ в рамках Биллинга) | штг | 60 | 60 | 2026 | | 9 000,00 | 4 599,96 | -4 400,04 | исполнен |
| 13 | пв | Сервера и СХД комплект | штг | 1 | | 2026 | | 200 486,99 | | | |
| 14 | пв | Компьютерная техника для филиалов | штг | 100 | | 2026 | | 79 982,80 | | -79 982,80 | договор действует |
| 15 | пв | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | работа/услуга | 1 | 1 | 2026 | | 8 644,32 | 8 644,00 | -0,32 | исполнен |
| | пв | 1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение) | | | | | | | | | |
| | пв | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | | | | | | | | | |
| 16 | пв | Автоматизация ирригационных каналов | объект | 86 | | 2026 | | 1 411 374,30 | | -1 411 374,30 | отправлена заявка подтверждена ЕО |
| 17 | пв | Автоматизация системы учета воды на магистральных каналах Жамбылской области (Базарбай, ЛЮК, Фурмановский обводной канал) | объект | 8 | 8 | 2026 | | 79 970,00 | 75 971,50 | -3 998,50 | исполнен |
| | | Раздел 4. Оборудование | | 19 | | | | 313 055,24 | 0,00 | -313 055,24 | |
| 1 | пв | Приобретение и установка ангара для техники в ВКФ | штг | 1 | | 2026 | | 133 609,77 | | -133 609,77 | договор заключен, в настоящее время работы ведутся Ориентировочное завершение строительства август 2026 года. |
| 2 | пв | Приобретение и установка ангара для техники в Павлодарском филиале | штг | 1 | | 2026 | | 114 999,95 | | -114 999,95 | В наст. время ПСД проходит экспертизу. После заключения экспертизы будет объявлены государственные закупки на СМР. |
| 3 | пв | Солнечная панель | штг | 17 | | | | 64 445,52 | | -64 445,52 | |
| | | Итого: | | | | | | 9 398 042,83 | 1 185 576,59 | -8 011 979,24 | |

Перенесенные с 2025 года

| № п/п | Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без учета НДС) | | | |
|-------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|--|
| | Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | | план | факт | | | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ПВ | Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 87 489,94 | 62 494,66 | -24 995,28 | |
| 2 | ПВ | Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 157 068,74 | 146 376,06 | -10 692,68 | |
| 3 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0114/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 121 731,44 | 74 324,48 | -47 406,96 | На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж лотков - 20 м, Подготовка основание под монтаж Г блоков-120м. Приобретение затворов с доставкой -24, Стоимость Г блоков с перевозкой до объекта - 417 шт ЛР-6, 29 шт - ЛР-8, 4 шт - ЛР-10 |
| 4 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0122/22 от 29.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 125 844,48 | 113 623,19 | -12 221,29 | На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж лотков ЛР-10- 30штук, Монтаж лотков ЛР-8-32 метр. |
| 5 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0130/22 от 02.10.2022 г.(перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 191 304,71 | 171 120,13 | -20 184,58 | |
| 6 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0113/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 143 634,42 | 44 811,37 | -98 823,05 | На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж лотков - 50 м, Подготовка основание под монтаж Г блоков-180 м. Приобретение затворов с доставкой -24, Стоимость Г блоков с перевозкой до объекта - 379 шт ЛР-6, 227 шт - ЛР-8, 4 шт - ЛР-10 |
| 7 | ПВ | «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0117/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 158 787,83 | 73 768,97 | -85 018,86 | На текущую дату выполнены следующие виды работ: Монтаж ЛР-10- 50 штук, Мех очистка- 6,3 км, Монтаж Г блоков -142 штук, Монтаж ЛР-8- 80 штук, ГТС-59 штук завезено, Стоимость Г блоков с перевозкой до объекта - 142 штук |
| 8 | ПВ | Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | 1 | 2026 | | 306 196,81 | 306 196,81 | 0,00 | исполнен |
| 9 | ПВ | Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | 1 | 2026 | | 439 320,73 | 439 320,73 | 0,00 | исполнен |
| 10 | ПВ | Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | 1 | 2026 | | 457 587,13 | 457 587,13 | 0,00 | исполнен |
| 11 | ПВ | Реконструкция канала Шукурой Сузакского района Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | 1 | 2026 | | 169 963,82 | 169 963,82 | 0,00 | исполнен |
| 12 | ПВ | Реконструкция гидростов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошелыйский и О-2 Кызылординской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.) | работа | 1 | | 2026 | | 473 814,43 | 0,00 | -473 814,43 | В настоящее время филиалом на портал государственных закупок опубликованы материалы на общую сумму 43 925 344,57 тенге. Строительные работы начнутся в сентябре, после завершения вегетационного периода. |
| | | Итого: | | | | | | 2 832 744,48 | 2 059 587,34 | -773 157,14 | |

Отчёт по инвестиционной программе за II квартал 2026 года с учётом внесённой корректировки*