

Исполнение инвестиционной программы по подаче воды по каналам за III квартал 2026 года (с учетом перенесенных мероприятий) ОПЕРАТИВНО

Наименование субъекта естественной монополии: Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК

№ п/п	Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без учета НДС)			
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий						План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
2026 год											
		Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений	работа					6 157 082,30	2 525 348,89	-3 631 733,41	
1	пв	Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области	работа	1		2026		151 868,92	56 492,08	-95 376,84	Подрядная организация: ТОО "Гидро құрылыс" Начало работ:II квартал 2026 год В настоящее время ведутся работы: Монтаж лотков ЛР-8 - 1500м. Поворотные колодца - 3шт. реконструкция ГТС - 2 шт. реконструкция ГМП - 1 шт. Планируемый срок завершения работ: IV квартал 2026 года
2	пв	Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области	работа	1		2026		74 416,19	29 140,51	-45 275,68	Подрядная организация: ТОО "Жаксымбет" Начало работ:II квартал 2026 года В настоящее время СМР приостановлены в связи с вегетационным периодом Планируемый срок завершения работ: IV квартал 2026 года
3	пв	Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области	работа	1		2026		86 946,14		-86 946,14	Подрядная организация: ТОО «Гидро құрылыс» Начало работ: II квартал 2026 год В связи с наступлением вегетационного периода СМР временно приостановлены. Срок завершения работ по договору IV квартал 2026 года
4	пв	Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл.	работа	1		2026		1 163 477,80	524 446,33	-639 031,47	Подрядные организации: Строительство автодорожного моста ПК 557: ТОО "West Service LP"; Строительство жилого дома: ТОО "Nomad Holding"; Внешнее электроснабжение Реконструкция 3526 КВ "Насосная" - ТОО "Unex Kazakhstan"; Строительство автодорожного моста ПК 124+58,7 - ТОО "Оргстройпром"; Работы по автоматизации 24.019-НС-АТХ: ТОО "Аврора -Т". Остальные работы по механизированной очистке каналов и реконструкции ГТС ведутся собственными силами филиала Начало работ: октябрь 2025г В настоящее время ведутся работы: мехочистка распределительных каналов и реконструкция ГТС Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
5	пв	Реконструкция межхозяйственного канала Шукойрой Сузакского района Туркестанской области»	работа	1		2026		397 070,16	189 392,79	-207 677,37	Подрядная организация: ТОО "Гидро құрылыс" Начало работ: январь 2026 г. В настоящее время ведутся работы по транспортировке труб, предназначенных для выполнения строительных работ. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.

6	пв	Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области	работа	1		2026		586 164,95	494 680,30	-91 484,65	Подрядная организация: ТОО "Гидро құрылыс" Начало работ: январь 2026 г. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы возобновились после вегетационного периода. Ведутся земляные работы. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
7	пв	Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области	работа	1		2026		434 547,95	318 033,53	-116 514,43	Подрядная организация: ТОО "Гидро құрылыс" Начало работ: январь 2026 г. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы возобновились после вегетационного периода. Ведутся земляные работы. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
8	пв	Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области	работа	1		2026		600 000,00	296 152,93	-303 847,07	Подрядная организация: ТОО "Гидро құрылыс" Начало работ: январь 2026 г. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы возобновились после вегетационного периода. Ведутся земляные работы. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
9	пв	Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области	работа	1		2026		465 673,45	181 100,58	-284 572,87	Подрядная организация: ТОО "Гидро құрылыс" Начало работ: январь 2026 г. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы возобновились после вегетационного периода. Ведутся земляные работы. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
10	пв	Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области, № 19-0071/23 от 17.02.2023 г.	работа	1	1	2026		11 168,20	8 995,25	-2 172,94	Исполнен
11	пв	«Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-16Б Мактааральского района Туркестанской области»	работа	1		2026		118 592,53	20 639,87	-97 952,66	Работы ведутся собственными силами Филиала Начало работ: июнь 2026 г. В настоящее время залит фундамент под контейнер, установлены опорная колонна, напорная камера, наружные электрические сети, а также выполнены работы по монтажу труб и установке контейнера. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
12	пв	«Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-19 Мактааральского района Туркестанской области» К-19	работа	1		2026		110 473,62		-110 473,62	Работы ведутся собственными силами Филиала Начало работ: июнь 2026 г. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
13	пв	«Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-23 Жетисайского района Туркестанской области»	работа	1		2026		200 094,67	80 733,66	-119 361,01	Работы ведутся собственными силами Филиала Начало работ: июнь 2026 г. В настоящее время залит фундамент под контейнер, установлены опорная колонна, напорная камера, наружные электрические сети, а также выполнены работы по монтажу труб и установке контейнера. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
14	пв	"Реконструкция МК "Победа" в Курчумском районе ВКО»	работа	1		2026		280 700,63	45 091,59	-235 609,03	Реконструкция канала ведется собственными силами Филиала Начало работ: январь 2026 г. В настоящее время ведутся работы: строительство гидростов и перегородивающих сооружений. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
15		Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской обл.	работа	1	1	2026		133 555,89	127 316,47	-6 239,42	исполнен

16		Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл.	работа	1		2026		104 421,64	42 087,74	-62 333,90	Подрядная организация: "Гидро Курылыс" Начало работ: сентябрь 2026 года По окончании вегетационного сезона в октябре будут выполнены ремонтные работы на гидротехническом сооружении (отвод на ПК-90+18 канала "Халык") в оставшихся 1 шт. Планируемый срок завершения работ: ноябрь 2026 года
17		Капремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской обл.	работа	1		2026		247 518,72	111 045,25	-136 473,47	Подрядная организация: "Гидро Курылыс" Начало работ: сентябрь 2026 года В настоящее время ведутся работы: ремонт ГТС - 1шт. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026 года
18		«Строительство стационарной насосной станции на межхозяйственном канале Камыстыкак в Шиелийском районе Кызылординской области. Электроснабжение»	работа	1		2026		112 429,85		-112 429,85	Работы ведутся силами Филиала. Начало работ: октябрь 2026 года 80% материалов по смете приобретены. Ведутся подготовительные работы. Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026 года
19		«Строительство стационарной насосной станции на Келинтубинском магистральном канале в Жанакорганском районе Кызылординской области. Электроснабжение»	работа	1		2026		316 660,47		-316 660,47	Работы ведутся силами Филиала. Начало работ: июль 2026 года В настоящее время установлены железобетонные опоры с траверсами СВ 164/12 - 167 шт, 90% материалов приобретены. Для установки монтажа железобетонных стоек СВ 105-5 приставка ПТ-45 -84 шт на объявлении. Ведутся монтаж изоляторов на траверсы стоек СВ 164-12. Дальше должны вестись: бетонные работы на место расположения КТПН-10/0,4кВ - 2 комплект, трансформатор 35/10 кВ и заземление. Подвеска провода АС-95/16 мм2 Планируемый срок завершения работ: октябрь 2026 года
20		«Строительство стационарной насосной станции на межхозяйственном канале Правая ветка ЛМК в Кармакшинском районе Кызылординской области. Электроснабжение»	работа	1		2026		324 056,69		-324 056,69	Работы ведутся силами Филиала. Начало работ: июль 2026 года В настоящее время по сметной документации рассчитаны материалы Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026 года
21		«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0108/22 от 22.09.2022 г.	работа	1		2026		132 759,59		-132 759,59	Работы планируется выполнить силами Филиала. В настоящее время работы не ведутся.
22		«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0116/22 от 27.09.2022 г.	работа	1		2026		104 484,25		-104 484,25	Работы планируется выполнить силами Филиала. В настоящее время работы не ведутся.
		Раздел 2. Разработка рабочих проектов	работа	13,00				439 559,27	239 687,79	-199 871,48	
1	пв	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов НС№11(2), 13(3), 14(2), 21(2)	работа	1	1	2026		70 839,00	64 726,79	-6 112,21	исполнен
2	пв	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция насосных агрегатов НС№13(2), 14(3), 17(3), 18(2), 21(1) Осакаровский район, Карагандинской области"	работа	1	1	2026		90 244,10	82 557,88	-7 686,21	исполнен

3	пв	Разработка рабочего проекта и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Реконструкция КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №7 филиала «Канал имени К. Сатпаева»	работа	1		2026		14 416,64		-14 416,64	Подрядная организация: ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис" Начало работ: 20.03.2026 года В настоящее время ведутся работы: 03.09.2026 года на проверку направлены следующие разделы рабочего проекта: архитектурные решения по насосной станции, приемного бассейна, служебного здания, кабельная трасса, дизель-генераторная установка, отопление и вентиляция насосной станции, приемного бассейна, служебного здания, КПП, пожарная сигнализация и структурированная кабельная сеть. 08.09.2026 года дополнительно на рассмотрение направлены раздела по электротехнической части насосной станции, приемного бассейна и служебного здания.
4	пв	Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту "Строительство ОРУ-110/6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №19 Филиала К. Сатпаева"	работа	1		2026		48 713,90		-48 713,90	Подрядная организация: ТОО "КазНПИ СтройПроект" Начало работ: 04.08.2026 года. В настоящее время ведутся работы: 02.09.2026 года проектная организация приступила к проведению инженерно-геодезических изысканий. 03.09.2026 года начаты работы по техническому обследованию зданий и сооружений (насосной станции, служебного здания и приемного бассейна). 10.09.2026 года начаты работы по инженерно-геологическим изысканиям. По запросу проектной организации формируются дополнительные исходные данные для разработки проектно-сметной документации.
5	пв	Разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы к рабочему проекту «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС №3 филиала «Канал имени К. Сатпаева»	работа	1		2026		30 274,73		-30 274,73	Подрядная организация: ТОО "ПСД Строй-проект" Начало работ: 01.02.2026 года. В настоящее время ведутся работы: Филиалом рассмотрены разделы рабочего проекта: «Архитектурно-строительные решения», «Автоматическое пожаротушение трансформатора и дизель-генераторной установки», «Отопление и вентиляция насосной станции, приемного бассейна и служебного здания», «Пожарная сигнализация насосной станции, приемного бассейна и служебного здания», «Структурированная кабельная сеть», а также раздел «Наружные сети маслоотвода», по результатам рассмотрения проектной организации направлены замечания для устранения. 05.08.2026 года по результатам рассмотрения архитектурных решений по строительной части насосной станции, служебного здания и приемного бассейна в адрес проектной организации направлены замечания для устранения. 10.08.2026 года при повторном рассмотрении филиалом разделов проекта: архитектурно-строительный раздел по ОРУ, раздел переустройство ВЛ-220кВ, а также расчетно-пояснительная записка фундамента шинного портала 6кВ проектной организации направлены замечания для устранения.
6	пв	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы «Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз	работа	1		2026		9 004,57	10 061,30	1 056,73	исполнен

7	пв	Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на подпитывающим канале Кордайского района Жамбылской области»	работа	1		2026		3 561,56		-3 561,56	Подрядная организация: ПУ "ОнтустикСушаржоба" Туркестанский филиал Начало работ: март 2026 В настоящее время ведутся работы:проектируется электроснабжения Планируемый срок завершения работ:2026г
8	пв	Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-23 Жетысайского района Туркестанской области»	работа	1	1	2026		4 407,31	4 407,31	0,00	исполнен
9	пв	Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-19 Мактааральского района Туркестанской области»	работа	1	1	2026		3 020,25	3 020,25	0,00	исполнен
10	пв	Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры для установки насосной станции контейнерного типа на канале К-16Б Мактааральского района Туркестанской области»	работа	1	1	2026		2 703,22	2 703,22	0,00	исполнен
11	пв	Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Келингинобинского магистрального канала со стационарной насосной станцией»	работа	1		2026		61 580,51	26 355,58	-35 224,93	Разработка проектно-сметной документации ведутся силами Филиала Планируемый срок завершения работ: октябрь 2026 года
12	пв	Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Камыстыкак со стационарной насосной станцией»	работа	1		2026		38 329,43	18 371,10	-19 958,33	Разработка проектно-сметной документации ведутся силами Филиала Планируемый срок завершения работ: октябрь 2026 года
13	пв	Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция Правая ветка ЛМК со стационарной насосной станцией»	работа	1		2026		62 464,04	27 484,35	-34 979,69	Разработка проектно-сметной документации ведутся силами Филиала Планируемый срок завершения работ: октябрь 2026 года
		Раздел 3. Цифровизация		270,00				2 761 831,49	523 990,20	-2 037 354,30	
1	пв	Система видеонаблюдения	работа/услуга	1		2026		124 444,32		-124 444,32	Договор заключен №110740000364/260117/00 от 16.09.2026г. Договор на 2 года: 2026- 124 444,32; 2027 - 83 555,68 тыс. тг.
2	пв	Система контроля доступа с биометрией исключает использование физических карт доступа	работа/услуга	1		2026		36 741,83		-36 741,83	
3	пв	Единая корпоративная информационная система учёта и управления (ЕКИСУУ)	работа/услуга	1		2026		29 700,00		-29 700,00	Договор заключен №110740000364/260097/00 от 29.07.2026г. Договор на 3 года: 2026- 29 700; 2027 - 42 850; 2028 - 25 450 тыс. тг.
4	пв	Информационная безопасность//Поставка, наладка установка, монтаж	работа/услуга	1		2026		423 952,60		-423 952,60	Договор заключен №110740000364/260088/00 от 09.07.2026г. На сумму 412 000 тыс. тг.
5	пв	Приобретение оборудования для работы с клиентами (веб-камера и IP-камера с комплектацией).	шт	1	1	2026		540,00	390,78	-149,22	исполнен
6	пв	Программное обеспечение на предотвращение утечек информации DLP (на 100 рабочих станций)	шт	1	1	2026		6 699,36	6 699,36	0,00	исполнен
7	пв	Антивирусное программное обеспечение (на 1503 рабочих станций)	шт	1	1	2026		47 403,58	47 400,00	-3,58	исполнен
8	пв	Уровномер радарный (водомерная рейка)	шт	5	1	2026		8 000,00	7 200,00	-800,00	исполнен
9	пв	Стедикам DJI, микрофон	шт	1	1	2026		186,74		-186,74	
10	пв	Комплекс программно-аппаратный, пуско-наладочными работами и программированием аппаратуры (GPS)	работа/услуга	1	1	2026		291 173,60	291 173,60	0,00	исполнен
11	пв	Ноутбуки	шт	8	8	2026		3 531,04	3 531,00	-0,04	исполнен
12	пв	МФУ принтеры (ПУ в рамках Биллинга)	шт	60	60	2026		9 000,00	4 599,96	-4 400,04	исполнен
13	пв	Сервера и СХД комплект	шт	1		2026		200 486,99			
14	пв	Компьютерная техника для филиалов	шт	100	100	2026		79 982,80	78 380,00	-1 602,80	исполнен
15	пв	ИС:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана	работа/услуга	1	1	2026		8 644,32	8 644,00	-0,32	исполнен
	пв	ИС:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение)									
	пв	ИС:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана									
16	пв	Автоматизация ирригационных каналов	объект	86		2026		1 411 374,30		-1 411 374,30	опубликовано на портале ГЗ
17	пв	Автоматизация системы учета воды на магистральных каналах Жамбылкой области (Базарбай, ЛОК, Фурмановский обводной канал)	объект	8	8	2026		79 970,00	75 971,50	-3 998,50	исполнен

		Раздел 4. Оборудование		19				323 746,13	96 259,60	-227 486,53	
1	пв	Приобретение и установка ангара для техники в ВКФ	шт	1		2026		133 609,77	24 889,70	-108 720,07	Подрядные организации на установку 3-х гаражей и 4-х навесов: ТОО «KazakhstanStroyInvest», ТОО «NMN Со.», ИП «Ару», ИП «Сабина» Начало работ: 27.07.2026 г. В настоящее время ведутся работы: установка 3-х гаражей (ТОО «KazakhstanStroyInvest») и 2-х навесов (ТОО «NMN Со.», ИП «Сабина»). Навесы в с.Курчум и Акжар завершены (ИП «Ару», ИП «Сабина»). Планируемый срок завершения всех работ: декабрь 2026г.
2	пв	Приобретение и установка ангара для техники в Павлодарском филиале	шт	1		2026		114 999,95	4 386,02	-110 613,93	Подрядная организация:ТОО "Prof-Facade" Начало работ: 02.09.2026г. В настоящее время ведутся работы по устройству основания фундамента и завоз строительных материалов: Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026 года
3	пв	Солнечная панель	шт	17		2026		64 445,52	58 388,79	-6 056,72	Подрядные организации:ТОО "Промсталь Кызылорда", "Табигат Суы" Начало работ: июль 2026 года Установка солнечных панелей завершена. Объявление о приобретении аккумуляторных батарей будет опубликовано повторно.
4	пв	Приобретение оборудования по цифровизации	шт/комплект	13		2026		10 690,89	8 595,09	-2 095,81	12 мероприятий исполнены. По 1 мероприятию («Объектив 70–200 mm») договор расторгнут в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 18 Закона — в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору. 23.09.2026 года закуп повторно опубликован.
		Итого:						9 682 219,20	3 385 286,49	-6 096 445,72	

Перенесенные с 2025 года

№ п/п	Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционно й программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без учета НДС)			
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий						План	Факт	отклонение	причины отклонения
1	ПВ	Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		87 489,94	56 569,37	-30 920,57	Подрядная организация: ТОО «Гидро құрылыс» Начало работ: IV квартал 2025 год В настоящее время ведутся работы: СМР приостановлены в связи с вегетационным периодом Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г.
2	ПВ	Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		157 068,74	157 068,74	0,00	исполнен
3	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0114/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		121 731,44	74 324,48	-47 406,96	Подрядная организация:ТОО "Алимжан Company" Начало работ: октябрь 2025г В настоящее время ведутся работы:ведутся Планируемый срок завершения работ:декабрь 2026г.
4	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0122/22 от 29.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		125 844,48	113 623,19	-12 221,29	Подрядная организация:ОО «Zharkyn Bolashak Almaty» Начало работ: Сентябрь 2025г. В настоящее время ведутся работы Планируемый срок завершения работ: ноябрь 2026г.
5	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0130/22 от 02.10.2022 г.(перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		191 304,71	171 120,13	-20 184,58	Подрядная организация: ТОО "Алимжан Company" Начало работ: октябрь 2025г В настоящее время ведутся работы Планируемый срок завершения работ:октябрь 2026г.
6	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0113/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		143 634,42	44 811,37	-98 823,05	Подрядная организация:ТОО "Алимжан Company" Начало работ: октябрь 2025г В настоящее время ведутся работы Планируемый срок завершения работ:ноябрь 2026г
7	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0117/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		158 787,83	73 768,97	-85 018,86	Подрядная организация:ТОО "СМУ 17" Начало работ:октябрь 2025г. В настоящее время ведутся работы
8	ПВ	Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1	1	2026		306 196,81	306 196,81	0,00	исполнен
9	ПВ	Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1	1	2026		439 320,73	439 320,73	0,00	исполнен
10	ПВ	Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1	1	2026		457 587,13	457 587,13	0,00	исполнен
11	ПВ	Реконструкция канала Шукурой Сузакского района Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1	1	2026		169 963,82	169 963,82	0,00	исполнен
12	ПВ	Реконструкция гидростов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошиелыйский и О-2 Кызылординской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		473 814,43	0,00	-473 814,43	работы ведутся силами филиала, в настоящее время ведутся земляные работы Планируемый срок завершения работ: декабрь 2026г
		Итого:						2 832 744,48	2 064 354,73	-768 389,75	

Отчёт по инвестиционной программе за III квартал 2026 года с учётом внесённой корректировки*