

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по подаче воды по каналам за 2025 год (с учетом перенесенных мероприятий с 2024 на 2025 год) РПН на ПХВ Казовоход (ОПЕРАТИВНО)

№ п/п	Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)				
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления на услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет в прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причина отклонения	
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений								5 761 250,07	5 710 777,95	50 472,11		
1	ПВ	Реконструкция канала «Сербис» Отырарского района Туркестанской области	работа	1,00	1,00	2025		251 939,70	251 228,42	711,28	По мероприятию «Реконструкция канала «Сербис» Отырарского района Туркестанской области» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №611-г-48 (шестой) от 15.08.2025 г. на сумму 243 785,25 тыс. тенге, на основании договора №73 от 26.05.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 6 401,50 тыс. тенге, на основании приказа Туркестанского филиала №4-З-26 от 31.03.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 1 121,00 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 251 228,42 тыс. тенге при плане 251 939,70 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 711,28 тыс. тенге.	
2	ПВ	«Реконструкция МК «Тобела» в Куртумском районе ВКО»	работа	1,00	1,00	2025		80 695,42	80 695,42	0,00	По мероприятию «Реконструкция МК «Тобела» в Куртумском районе ВКО» были проведены работы собственными силами на сумму 79 590,78 тыс. тенге, на основании договора №11074000064-25019600 от 10.12.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 1 023,75 тыс. тенге, на основании приказа Туркестанского филиала №437-ж-ж от 12.12.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 172,27 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 80 695,42 тыс. тенге при плане 80 695,42 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 113,60 тыс. тенге.	
3	ПВ	Капитальный ремонт канала КМК Жанарганского района Кызылординской области	работа	1,00	1,00	2025		210 699,08	206 020,90	4 678,18	По мероприятию «Капитальный ремонт канала КМК Жанарганского района Кызылординской области» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №110841002280250200 от 23.06.2025 г. на сумму 199 652,12 тыс. тенге, на основании договора №72 от 26.05.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 5 432,79 тыс. тенге, на основании приказа Кызылординского филиала №4-З-26 от 27.08.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 336 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 206 020,90 тыс. тенге при плане 210 699,08 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 4 678,18 тыс. тенге.	
4	ПВ	Капитальный ремонт канала Курайлы Кармашинского района Кызылординской области	работа	1,00	1,00	2025		211 022,11	206 359,37	4 662,74	По мероприятию «Капитальный ремонт канала Курайлы Кармашинского района Кызылординской области» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №11084100228025020400 от 23.06.2025 г. на сумму 200 229,75 тыс. тенге, на основании договора №73 от 26.05.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 5 187,16 тыс. тенге, на основании приказа Кызылординского филиала №4-З-25 от 27.08.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 815,20 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 206 359,37 тыс. тенге при плане 211 022,11 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 4 662,74 тыс. тенге.	
5	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ДДРХ-3 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0108/22 от 22.09.2022 г.»	работа	1,00	1,00	2025		41 662,48	41 800,84	-138,36	По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ДДРХ-3 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0108/22 от 22.09.2022 г.» были проведены работы собственными силами на сумму 39 539,59 тыс. тенге, на основании договора №61-2 от 23.12.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 1 291,33 тыс. тенге, на основании договора №84 от 17.06.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 84,91 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 41 800,84 тыс. тенге при плане 41 662,48 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 2 283,68 тыс. тенге.	
6	ПВ	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТДХ-5 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0116/22 от 27.09.2022 г.»	работа	1,00	1	2025		41 961,72	42 783,27	-821,54	По мероприятию «Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТДХ-5 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-0116/22 от 27.09.2022 г.» были проведены работы собственными силами на сумму 41 961,72 тыс. тенге, на основании договора №81-2 от 23.12.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 821,54 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 42 783,27 тыс. тенге при плане 41 961,72 тыс. тенге.	
7	ПВ	Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Терект-Бесбойла) Жетысуйской обл.	работа	1,00	1,00	2025		26 840,42	26 245,79	594,63	По мероприятию «Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Терект-Бесбойла) Жетысуйской области» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №379-Ф/25 от 07.04.2025 г. на сумму 25 448,64 тыс. тенге, на основании договора №82-3/25 от 08.08.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 677,70 тыс. тенге, на основании приказа филиала Жетысу №6-166 от 03.07.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 115,45 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 26 245,79 тыс. тенге при плане 26 840,42 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 594,66 тыс. тенге.	
8	ПВ	Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Бесбойла-Терект) Жетысуйской обл.	работа	1,00	1	2025		46 763,34	45 727,06	1 036,28	По мероприятию «Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Бесбойла-Терект) Жетысуйской области» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №380-Ф/25 от 07.04.2025 г. на сумму 44 338,14 тыс. тенге, на основании договора №81-3/25 от 11.04.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 1 800,30 тыс. тенге, на основании приказа филиала Жетысу №6-167 от 03.07.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 208,12 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 45 727,06 тыс. тенге при плане 46 763,34 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 1 036,06 тыс. тенге.	
9	ПВ	Реконструкция Жанибесского магистрального канала Западно-Казакстанской обл.	работа	1,00	1	2025		1 194 406,76	1 194 406,76	0,00	По мероприятию «Реконструкция Жанибесского магистрального канала Западно-Казакстанской области» были проведены работы собственными силами на сумму 1 171 089,98 тыс. тенге, на основании договора №135-1 от 30.09.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 18 650,46 тыс. тенге, на основании договора № 143 от 10.10.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 4 666,32 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 1 194 406,76 тыс. тенге при плане 1 194 406,76 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 3 527,67 тыс. тенге.	
10	ПВ	«Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области Положительное заключение госэкспертизы №19-007/123 от 17.02.2023 г.»	работа	1,00	1,00	2025		186 243,47	186 243,47	0,00	По мероприятию «Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области Положительное заключение госэкспертизы №19-007/123 от 17.02.2023 г.» были проведены работы собственными силами на сумму 180 962,47 тыс. тенге, на основании договора №66-2 от 23.12.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 3 924,41 тыс. тенге, на основании договора №128-3 от 22.12.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 1 356,59 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 186 243,47 тыс. тенге при плане 186 243,47 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 3 904,42 тыс. тенге.	
11	ПВ	«Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерен, ЦСП-0.4кВ и кабельных свечей на ИСМ1 филиала «Канал имени К. Сатпаева»	работа	1,00	1,00	2025		425 713,47	423 311,70			
12	ПВ	«Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерен, ЦСП-0.4кВ и кабельных свечей на ИСМ1 филиала «Канал имени К. Сатпаева» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г на 2025 г.)	работа	1,00	1,00	2025		835 302,46	835 302,46		2 401,77	По мероприятию «Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерен, ЦСП-0.4кВ и кабельных свечей на ИСМ1 филиала «Канал имени К. Сатпаева» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №1556-4 от 28.08.2025 г. на сумму 1 214 660,52 тыс. тенге, на основании договора № 1553 от 27.09.2024 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 14 278,46 тыс. тенге, на основании договора №149 от 19.08.2024 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 5 701,47 тыс. тенге, НДС, экспертиза 23 973,72 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 1 258 614,16 тыс. тенге при плане 1 261 015,93 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 26 380,43 тыс. тенге.
13	ПВ	РПН «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных свечей на ИСМ2 филиала «Канал имени К. Сатпаева»	работа	1,00	1,00	2025		1 665 693,52	1 630 918,55	34 774,97	По мероприятию «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных свечей на ИСМ2 филиала «Канал имени К. Сатпаева» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №452от 31.03.2025 г. на сумму 1 605 250,92 тыс. тенге, на основании договора №3081 от 01.04.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 18 132,78 тыс. тенге, на основании договора №454 от 20.03.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 7 538,85 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 1 630 918,55 тыс. тенге при плане 1 665 693,52 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 34 774,97 тыс. тенге.	
14	ПВ	Работы по созданию и внедрению Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса	работа	1,00	1,00	2025		201 621,23	199 407,30	2 213,93	По мероприятию «Работы по созданию и внедрению Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г на 2025 г.) проведены работы на сумму 199 407,30 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 199 407,30 тыс. тенге при плане 201 621,23 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 2 213,94 тыс. тенге.	
15	ПВ	Работы по созданию и внедрению информационной системы по мониторингу водозольности	работа	1,00	1,00	2025		336 116,37	335 860,00	256,37	По мероприятию «Работы по созданию и внедрению информационной системы по мониторингу водозольности» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г на 2025 г.) проведены работы на сумму 335 860,00 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 335 860,00 тыс. тенге при плане 336 116,37 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 256,37 тыс. тенге.	
16	ПВ	Газификация административного здания по адресу г.Жаркент, ул.Головацкого,д 290 Пафлюговского района, области Жетысу»	работа	1,00	1,00	2025		4 568,52	4 466,65	101,87	По мероприятию «Газификация административного здания по адресу г. Жаркент, ул. Головацкого, д 290 Пафлюговского района, области Жетысу» проведены строительно-монтажные работы в соответствии с договором №403-Ф/25 от 22.04.2025 г. на сумму 4 323,66 тыс. тенге, на основании договора №404-3/25 от 22.04.2025 г. оказаны услуги по техническому надзору на сумму 122,70 тыс. тенге, на основании договора №419-3/25 от 24.04.2025 г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 20,30 тыс. тенге. Исполнение составило 100 % — 4 466,65 тыс. тенге при плане 4 568,52 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 101,87 тыс. тенге.	
Раздел 2. Разработка рабочих проектов								220 897,70	223 495,39	6 402,31		
1	ПВ	Разработка проекта по реконструкции и капитальному ремонту насосных агрегатов на ИСМ2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Жамбыл	работа	1,00	1	2025		67 882,27	61 479,96	6 402,31	По разработке проекта по реконструкции и капитальному ремонту насосных агрегатов на ИСМ2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Жамбыл проведены работы на сумму 61 479,96 тыс. тенге, при плане 67 882,27 тыс. тенге. Исполнено 100 %, Экономия по итогам государственных закупок составила 6 402,31 тыс. тенге.	
2	ПВ	Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Реконструкция плотины №87 гидроузла №4 канала имени Камыша Сатпаева в Павлодарской области»	работа	1,00	1	2025		66 820,84	66 820,84	0,00	По разработке проектно-сметной документации по рабочему проекту «Реконструкция плотины №87 гидроузла №4 канала имени Камыша Сатпаева в Павлодарской области» проведены работы собственными силами на сумму 66 820,84 тыс. тенге, при плане 66 820,84 тыс. тенге. Исполнено 100 %.	

№ п/п	Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)				
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ПВ	Разработка РП "Реконструкция водозащитных и гидромелиоративных систем Жамбылской области. Бетонирование межхозяйственного канала Сейдалы Жамбылского района"	работа	1,00	1	2025		31 707,03	31 707,03	0,00	По разработке рабочего проекта «Реконструкция водозащитных и гидромелиоративных систем Жамбылской области. Бетонирование межхозяйственного канала Сейдалы Жамбылского района» проведены работы собственными силами на сумму 31 707,03 тыс. тенге, при плане 31 707,03 тыс. тенге. Исполнено 100 %.	
4	ПВ	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция гидроузла на р. Жаманты Алкольского района области Жетісу»	работа	1,00	1	2025		63 487,57	63 487,57	0,00	По разработке проектно-сметной документации к рабочему проекту «Реконструкция гидроузла на р. Жаманты Алкольского района области Жетісу» проведены работы собственными силами на сумму 63 487,57 тыс. тенге, при плане 63 487,57 тыс. тенге. Исполнено 100 %.	
Раздел 3. Спецтехника								641 314,29	542 382,00	98 932,29		
1	ПВ	Экскаваторы одноковшовые объем ковшов от 0,65 м3 (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	штука	5	5	2025		290 414,29	227 232,15	63 182,15	«Экскаваторы одноковшовые объем ковшов от 0,65 м3» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.) приобретены согласно договоров №95 от 13.09.2024 года, №97 от 23.09.2024 года и №98 от 16.09.2024 года на сумму 227 232,15 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 227 232,15 тыс. тенге, при плане 290 414,29 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 63 182,14 тыс. тенге.	
2	ПВ	Тягловозная прицепная техника (трак), грузоподъемность 40 т (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	штука	2	4	2025		92 000,00	75 832,00	16 168,00	Тягловозная прицепная техника (трак), грузоподъемность 40 т» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.) приобретены согласно договора №38 от 24.04.2024 года и №14 от 12.11.2024 года. Исполнено 100 % на сумму 75 832,00 тыс. тенге, при плане 92 000,00 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 16 168,00 тыс. тенге. При корректировке утвержденной инвестиционной программы сумми данного мероприятия были полностью перенесены (92 000 тыс. тенге), в связи с чем фактические показатели подкрепляются с учетом указанной суммы.	
3	ПВ	Экскаватор гусеничный объемом ковшов более 1 м3 (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	штука	2	2	2025		164 000,00	150 267,86	13 732,14	«Экскаватор гусеничный объемом ковшов более 1 м3» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.) приобретены согласно договоров №92 от 13.09.2024 года и №96 от 23.09.2024 года на сумму 150 267,86 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 150 267,86 тыс. тенге, при плане 164 000,00 тыс. тенге. Экономия посредством портала государственных закупок составила 13 732,14 тыс. тенге.	
4	ПВ	Мотоцикл	штука	130	130	2025		94 900,00	89 050,00	5 850,00	«Мотоцикл» приобретены согласно договора №94 от 25.06.2025 года. Исполнено 100 % на сумму 94 900,00 тыс. тенге, при плане 89 050,00 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 5 850,00 тыс. тенге.	
Раздел 4. Приобретение основных средств								1 882 237,71	1 969 221,38	-77 983,67		
1	ПВ	Насосно-слизевое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185 (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	штука	1	1	2025		821 492,23	933 954,50	-112 462,27	Приобретение «Насосно-слизевое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185» (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.) проведены работы на сумму 933 954,50 тыс. тенге, при плане 821 492,23 тыс. тенге. Исполнено 100 %.	
2	ПВ	Дрон DJI Mavic 3 Pro Standard Version	штука	2	2	2025		2 636,00	2 266,22	369,78	«Дрон DJI Mavic 3 Pro Standard Version» приобретены согласно договора № 454-1125 от 29.05.2025 года. Исполнено 100 % на сумму 2 266,22 тыс. тенге, при плане 2 636,00 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 369,78 тыс. тенге.	
3	ПВ	Трансформатор мощностью 250 кВА (КТП 250 кВА комплект)	штука	6	6	2025		17 227,69	17 227,69	0,00	«Трансформатор мощностью 250 кВА (КТП 250 кВА комплект)» приобретены согласно договора № 31г-150 (инвет) от 28.04.2025 года. Исполнено 100 % на сумму 17 227,69 тыс. тенге, при плане 17 227,69 тыс. тенге.	
4	ПВ	Гидромелиоративное оборудование (комплектующее оборудование АО "Уралгидромаш")	штука	1	1	2025		913 204,24	913 204,24	0,00	«Гидромелиоративное оборудование (комплектующее оборудование АО "Уралгидромаш")» приобретены согласно договора № 6501-25-0042 от 25.06.2025 года. Исполнено 100 % на сумму 913 204,24 тыс. тенге, при плане 913 204,24 тыс. тенге.	
5	ПВ	Электровысасный агрегат марки ЗВВН1-12М	штука	1	1	2025		2 544,64	2 544,64	0,00	«Электровысасный агрегат марки ЗВВН1-12М» приобретены согласно договора № 878 от 05.09.2025 года. Исполнено 100 % на сумму 2 544,64 тыс. тенге, при плане 2 544,64 тыс. тенге.	
6	ПВ	Приобретение основных средств	штука	472	472	2025		109 262,91	75 834,29	33 428,62	«Приобретение основных средств» приобретены на общую сумму 75 834,29 тыс. тенге. Исполнено 100 % на сумму 75 834,29 тыс. тенге, при плане 109 262,91 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 33 428,61 тыс. тенге.	
7	ПВ	Прибор гидравлический	штука	10	10	2025		15 000,00	14 320,00	680,00	«Прибор гидравлический» приобретены согласно договора № 77 Прибор гидравлический АУП. Исполнено 100 % на сумму 14 320,0 тыс. тенге, при плане 15 000,0 тыс. тенге. Экономия по итогам государственных закупок составила 680,0 тыс. тенге.	
8	ПВ	Безымянный генератор 10кВт	штука	1	1	2025		870,00	869,80	0,20	«Безымянный генератор 10кВт» приобретены согласно договора № №110841012644250908.00 от 11.11.2025 года. Исполнено 100 % на сумму 869,8 тыс. тенге, при плане 870,0 тыс. тенге.	
Итого по 2025 году								8 514 699,77	8 436 876,72			

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)** не утверждено полномочным органом

№ п/п	Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
			Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	ПВ	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция гидроузла на р. Жаманты Алакольского района области Жетісу»	63 487,569	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Спец.техника	542 382,003	0,000	0,000	0,000										
1	ПВ	Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	227 232,145	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ПВ	Тяжеловозная прицепная техника (трал), грузоподъемность 40 т (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	75 832,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПВ	Экскаватор гусеничный объемом ковша более 1 м3 (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	150 267,858	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПВ	Мотоцикл	89 050,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Приобретение основных средств	1 960 221,38	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ПВ	Насосно-силовое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185 (перенос сроков исполнения мероприятия с 2024 г. на 2025 г.)	933 954,50	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ПВ	Дрон DJI Mavic 3 Pro Standard Version	2 266,22	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПВ	Трансформатор мощностью 250 кВА (КТП 250 кВА комплект)	17 227,69	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПВ	Гидромеханическое оборудование (комплектующее оборудование АО "Уралгидромаш")	913 204,24	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПВ	Электронасосный агрегат марки ЗВВН1-12М	2 544,64	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ПВ	Приобретение основных средств	75 834,29	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПВ	Прибор гидравлический	14 320,00	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ПВ	Бензиновый генератор 10КВт	869,80	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по 2025 году	8 436 876,724	0,000	0,000	0,000										

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)*** не утверждено уполномоченным органом