

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" на 2 полугодие 2017 год**

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге									
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм. (для натуральных показателей)	Кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение
			4	5	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области	тыс.м3	4 635,3	1 680,1	147 996,69	185 577,29	147 996,69	185 577,29	-37 580,60
2	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района Кызылординской области				32 276,00		32 276,00		32 276,00
3	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области				132 878,39		132 878,39		132 878,39
4	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалпак Казалинского района Кызылординской области				2 865,92	6 570,01	2 865,92	6 570,01	-3 704,09
5	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалантос батыр Казалинского района Кызылординской области				39 318,79		39 318,79		39 318,79
6	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Майдаколь Казалинского района Кызылординской области				49 257,21		49 257,21		49 257,21

7	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Туктибаева Казалинского района Кызылординской области			92 708,21		92 708,21		92 708,21
8	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области			98 445,80		98 445,80		98 445,80
9	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской области			64 245,11		64 245,11		64 245,11
10	Реконструкция водозаборных скважин "Арало-Сарыбулакского группового водопровода" Кызылординской области				103 187,42		103 187,42	
Итого:				659 992,12	295 334,72	659 992,12	295 334,72	467 844,82



Директор филиала

Унгарбаев И.З.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	100%	хорошо	В связи истечения срока заключения гос.экспертизы по объектам Казалиского района утвержденных на 2017 год разрабатывается проектно-сметная документация. На магистральном водоводе и распределительных сетях реконструкций не было.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65,20%	65,70%	0,50%	хорошо	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,05%	3%	1,95%	хорошо	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100%	-	хорошо	
.....					
.....					

Директор филиала

Унгарбаев И.З.

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

2017 жылғы 2-ші жартысында "Қазсушар" РМК "Арал" СЖКБД филиалының инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпарат.

№ р/с	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге							
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттап көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №7 су айдау бекетін қайта жаңғырту және жаңарту				147 996,69	185 577,29	147 996,69	185 577,29
2	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің құрылысы				32 276,00		32 276,00	
3	Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға елді мекенінің сумен камту жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту				132 878,39		132 878,39	
4	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалпақ елді мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің құрылысы				2 865,92		2 865,92	
5	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалаңтөс батыр елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы	тыс.м3	4 635,3	1 680,1	39 318,79	6 570,01	39 318,79	6 570,01

6	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Майдакөл елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы			49 257,21		49 257,21	
7	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Түктібаев елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы			92 708,21		92 708,21	
8	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би елді мекеніндегі су құбырын желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу құрылысы			98 445,80		98 445,80	
9	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жанқожа батыр елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы			64 245,11		64 245,11	
10	Қызылорда облысы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының су жинау ұнғымаларын қайта жаңғырту				103 187,42		103 187,42
Итого:				659 992,12	295 334,72	659 992,12	295 334,72



Филиал директоры

И.З.Онғарбаев

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың /жарты жылдық фактісі/	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	100%	100%	100%	жақсы	2017 жылға Қазалы ауданына бекітілген объектілерінің мемлекеттік сараптаманың мерзімі аяқталуы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде. Магистральдық су құбыры және тарату желілерінде қайта жаңғырту болған жоқ.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	65,20%	65,70%	0,50%	жақсы	
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	1,05%	3%	1,95%	жақсы	
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық жағдайы төмендеуі	-	100%	-	жақсы	
.....					
.....					



И.З.Оңғарбаев