

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* на 11.12.2018 год филиала "Оңтүстікқауысу" РГП "Казводхоз", подача питьевой воды, ДАРЕМ и ЗК Министерства Национальной экономики РК №217-ОД от 23.08.2018 г. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натур. показателей)	Количество в		Сумма инвестиционной		Собственные средства		причины отклонения	Нерегулируемая		
			план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19
<b>Питьевая вода</b>												
<b>Сарыагашский групповой водопровод</b>												
<b>Реконструкция</b>												
1	Капитальный ремонт водоводных сетей по ул.Казбек-би, PE100 SDR 17-63*3,8	км.	1,62		8 541,54	8 446,50	8 541,54	8 446,50	-	95,04		
<b>Приобретение</b>												
2	Экватор-погружник марки XCMG, модель WZ30-25	шт.	1		16 100,00		16 100,00		-	16 100,00		
3	Трансформатор ТМ-63/6-10 +0,4 кВ(У/Ун-0) в комплекте с установкой УАЗ-390945-460 Евро-4, 112лс,механика,2,7л	шт.	2		1 084,47		1 084,47		-	1 084,47		
4	Трицикл муравей, двигатель 4 тактный 199 см3	шт.	1		4 910,00	4 741,07	4 910,00	4 741,07	-	168,93		
5	СТВ 2018	шт.	4		2 480,00		2 480,00		-	2 480,00		
<b>II Шаульдерский групповой водопровод</b>												
<b>Реконструкция</b>												
1	Капитальный ремонт разводящая водопроводная сеть в селе Котам, PE 100 SDR 17, Д-100 мм.	км.	3,285		14 423,61	14 323,61	14 423,61	14 323,61	-	100,00		
2	Бурение эксплуатационной скважины № 6735 для хозяйственно-бытового водоснабжения населения с.Шаульдер	шт.	1		8 360,55		8 360,55		-	8 360,55		
<b>Приобретение</b>												
3	Трансформатор ТМ-63/10-0,4 кВ (У/Ун-0) в комплекте с установкой ШТВ 2018		1		542,23		542,23		-	542,23		
<b>III Арысский групповой водопровод</b>												
<b>Реконструкция</b>												
1	Капитальный ремонт здания распределения воды на Арыс-ПМС	шт.	1		1 352,52	1 250,00	1 352,52	1 250,00	-	102,52		
2	Капитальный ремонт насосной станции Арысский ГВ	шт.	1		4 340,15	2 300,00	4 340,15	2 300,00	-	2 040,15		экономия



Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования													
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натур. показателей)	Количество в		Сумма инвестиционной		Собственные средства				Нерегулируемая		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон.	причины отклонения	план	факт	
1	Капитальный ремонт существующей водопроводной сети с. Хайдар с/о Достык (73 ящик), Д-75 мм-1,7км, PE 100, SDR17	км.	1,7		9 877,42	7 250,00	9 877,42	7 250,00	-	2 627,42	В процессе исполнения		
2	Капитальный ремонт существующей водопроводной сети с. Гулистан с/о Достык Д-75мм-1,56 км, ящик-99 шт. PE100, SDR17	км.	1,56		10 813,98	7 961,25	10 813,98	7 961,25	-	2 852,73	В процессе исполнения		
	<b>ЖТБ 2018</b>				<b>20 691,40</b>	<b>15 211,25</b>	<b>20 691,40</b>	<b>15 211,25</b>	<b>-</b>	<b>5 480,15</b>			
	<b>Итого по филиалу на 2018 год</b>				<b>151 567,3</b>	<b>83 144,2</b>	<b>151 567,3</b>	<b>69 956,6</b>	<b>-</b>	<b>68 423,1</b>			

Директор филиала "Оңтүстіккәуызу"

Начальник отдела планирования

