

**Пояснительная записка**  
**к отчету об исполнении инвестиционной программы**  
**ЮКФ РГП «Казводхоз» за 1-ое полугодие 2018 года.**

Инвестиционная программа ЮКФ РГП «Казводхоз» по Махтаральскому и Шардаринскому производственному участку на 2017-2021 годы, утвержден совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 августа 2016 года за №110 и Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области от 9 августа 2016 года за №265-ОД.

Строительно-монтажные работы по реконструкции Кызылкумского магистрального канала с ПК50+00 по ПК75+00 запланирован на второе полугодие текущего года, так как работы будут исполнены после вегетационного периода.

На приобретение спецтехники (Экскаватор) объявлен конкурс на портале государственных закупок. В данное время победителей нет.

И.о.директора

И.о.начальника ПЭО



Т.Балпиков

Е.Керимбаев

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении  
форма

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 2018 год

Наименование субъекта естественной монополии: Южно-Казахстанский филиал РП "Казводох" Шардинский и Мактаральский производственные участки №110  
Вид деятельности: подача воды по каналам  
Кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 16.08.2016 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	собственные средства			Заемные средства			план	факт				
							отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения						
1	Реконструкция КМК (2 очередь) с ПК50+00 по ПК 75+00	км	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					14540,3	0	14540,3	0	14540,3	ремонтные работы запланированы на 2 полугодие после вегетационного периода								
2	Техническое перевооружение (приобретение спецтехники Экскаватор)	шт	1	1	7462,2	0	7462,2	0	7462,2	приобретение техники объявлено на портале гос.закупок, в данное время победителей нет								
<b>Итого</b>					<b>22002,5</b>		<b>22002,5</b>		<b>22002,5</b>									

И.о.директора

Т.Баликов

И.о.начальника ЦСО

Е.Керимбаев

