

Наименование субъекта естественной монополии: Жамбылский филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. Измерения	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)	Сумма инвестиций, (с авторским и технодзором) тыс. тенге	Увеличения сумма без авторского и технодзора	Факт	Пояснения, причина отклонения, на какой стадии
2025 год								
1	«Капитальный ремонт Механизированного канала ТЧК-2 «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-011422 от 27.09.2022 г.	км	9,71	68 008,32	130 454,00	121 731,44	0,00	Подразчик ТОО "Авиакан Спруару". Работы будут начаты после вегетации. Завершение проекта запланировано до конца 2025г.
2	«Капитальный ремонт Механизированного канала ТЛХ-1-1а «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-012222 от 29.09.2022 г.	км	8,89	70 374,55	134 762,53	125 844,48	0,00	Подразчик Общественное объединение лиц с инвалидностью "Zhylyp bolashaq Alatau". Работы будут начаты после вегетации. Завершение проекта запланировано до конца 2025г.
3	«Капитальный ремонт Механизированного канала ДДРХ-3 «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-010822 от 22.09.2022 г.	км	9,70	90 375,00	174 422,07	174 422,07	0,00	Работы будут выполняться силами филиала, начало СМР после вегетации.
4	«Капитальный ремонт Механизированного канала ЛНХ-3 «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-013022 от 02.10.2022 г.	км	5,61	104 474,11	204 338,79	191 304,71	0,00	Подразчик ТОО "Авиакан Спруару". Работы будут начаты после вегетации. Завершение проекта запланировано до конца 2025г.
5	«Капитальный ремонт Механизированного канала ТЧК-3а «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-011322 от 27.09.2022 г.	км	15,10	81 677,68	154 978,53	143 634,42	0,00	Подразчик ТОО "Авиакан Спруару". Работы будут начаты после вегетации. Завершение проекта запланировано до конца 2025г.
6	«Капитальный ремонт Механизированного канала ТЛХ-5 «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-011622 от 27.09.2022 г.	км	11,58	76 550,29	146 445,97	146 445,97	0,00	Работы будут выполняться силами филиала, начало СМР после вегетации.
7	«Капитальный ремонт Механизированного канала ТЛХ-4а «Таскел» магистрального канала ПУ «Таскельского водохранилища» Шуского района Жамбылской области, № САРС-011722 от 27.09.2022 г.	км	6,38	88 260,21	170 888,21	158 787,83	0,00	Подразчик ТОО "СМУ 17" работы будут начаты после вегетации (сентябрь) Объект будет заверен до конца 2025г.
Всего				579 720,16	1 116 290,11	1 062 170,92		

А. Байбосынов



исп. Нурмаханова Л.87262(427210)