

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Канводхоз"

№ п/п	Пифо в плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг			Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Ответ о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)					
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	4		5	6			7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений								9 782 693,24	1 540 972,07	8 241 721,17				
1	ПВ	Реконструкция магистрального канала Алматы Жетысуйской области	км	3		2026		92 982,87	0,00	92 982,87				
2	ПВ	Реконструкция магистрального канала Ушгобинский Жетысуйской области	км	64		2026		93 291,33	0,00	93 291,33				
3	ПВ	Реконструкция левобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области	км	2		2026		124 617,13	0,00	124 617,13				
4	ПВ	Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл.	км	76		2026		1 163 477,80	0,00	1 163 477,80				
5	ПВ	Реконструкция канала "Срибес" Отырарского района Туркестанской области	км	5		2026		281 562,04	0,00	281 562,04				
6	ПВ	Реконструкция канала "К-25-12" Жетсайского района Туркестанской области	км	7		2026		295 678,35	0,00	295 678,35				
7	ПВ	Реконструкция канала К-15 в Махтаральском районе Туркестанской области	км	16		2026		489 379,80	0,00	489 379,80				
8	ПВ	Реконструкция канала К-17 в Махтаральском районе Туркестанской области	км	15		2026		444 152,04	0,00	444 152,04				
9	ПВ	Капитальный ремонт оросительных каналов на Жаргаском водохранилище (Правобережной магистральный канал - 1,345км).	км	15		2026		112 418,39	0,00	112 418,39				
10	ПВ	Капитальный ремонт оросительных каналов на Жаргаском водохранилище (Канал Б - 1,327км).	км	3		2026		85 334,46	0,00	85 334,46				
11	ПВ	"Реконструкция МК "Жауынты" в Курчумском районе ВКО"	км	8		2026		362 910,00	0,00	362 910,00				
12	ПВ	"Реконструкция МК "Каракня" протяженностью 25,0 км с площадью орошения 785 га в Курчумском районе ВКО"	км	25		2026		228 000,28	0,00	228 000,28				
13	ПВ	"Реконструкция МК "Побед" в Курчумском районе ВКО"	км	20		2026		206 003,30	0,00	206 003,30				
14	ПВ	Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской обл.	км	12		2026		145 126,50	0,00	145 126,50				
15	ПВ	Капитальный ремонт канала Р-12 Шенгисовского района Кызылординской обл.	км	12		2026		153 543,73	0,00	153 543,73				
16	ПВ	Капремонт канала Курайлы Карактинского района Кызылординской обл.	км	31		2026		206 408,89	0,00	206 408,89				
17	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0114/22 от 27.09.2022 г.	км	10		2026		68 008,32	0,00	68 008,32				
18	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0122/22 от 29.09.2022 г.	км	9		2026		70 374,55	0,00	70 374,55				
19	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ДПРХ-3 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0108/22 от 22.09.2022 г.	км	10		2026		90 375,00	0,00	90 375,00				
20	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0130/22 от 02.10.2022 г.	км	6		2026		104 474,11	0,00	104 474,11				
21	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0113/22 от 27.09.2022 г.	км	15		2026		81 677,68	0,00	81 677,68				
22	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0116/22 от 27.09.2022 г.	км	12		2026		76 550,29	0,00	76 550,29				
23	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0117/22 от 27.09.2022 г.	км	6		2026		88 260,21	0,00	88 260,21				
24	ПВ	РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЦСН-0,4кВ и кабельных свечей на НС№3 филиала «Канал имени К. Сатпаева»:	работа	1		2026		1 885 341,68	0,00	1 885 341,68				
25	ПВ	Реконструкция магистрального канала Ушгобинский Жетысуйской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		87 489,94	18 992,76	68 497,18	была перенесена на 2026 год в связи с тем, что подрядной организацией в период ноября-декабря не представилось возможным завершить монтажные работы в полном объеме из-за неблагоприятных погодных условий			
26	ПВ	Капитальный ремонт канала Р-12 Шенгисовского района Кызылординской обл. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		157 068,74	146 376,06	10 692,68	была перенесена на 2026 год, в связи с невыполнением подрядной организацией работ по заливке бетонных оголовков в установленные сроки			
27	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0114/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		121 731,44	74 324,48	47 406,96	была перенесена на 2026 год в связи с несвоевременной поставкой железобетонных изделий по вине подрядной организации			
28	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0122/22 от 29.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		125 844,48	113 623,19	12 221,29	была перенесена на 2026 год в связи с несвоевременной поставкой железобетонных изделий по вине подрядной организации			
29	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0130/22 от 02.10.2022 г.(перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		191 304,71	171 120,13	20 184,58	была перенесена на 2026 год в связи с несвоевременной поставкой железобетонных изделий по вине подрядной организации			
30	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0113/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		143 634,42	44 811,37	98 823,05	была перенесена на 2026 год в связи с несвоевременной поставкой железобетонных изделий по вине подрядной организации			
31	ПВ	"Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткель» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № САРС-0117/22 от 27.09.2022 г. (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		158 787,83	73 768,97	85 018,86	была перенесена на 2026 год в связи с несвоевременной поставкой железобетонных изделий по вине подрядной организации			
32	ПВ	Реконструкция канала "К-25-12" Жетсайского района Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		306 196,81	154 829,85	151 366,96	была перенесена на 2026 год в связи с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий подрядной организацией выполнение мероприятий в 2025 году оказалось невозможным			
33	ПВ	Реконструкция канала К-15 в Махтаральском районе Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		439 320,73	232 951,24	206 369,49	была перенесена на 2026 год в связи с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий подрядной организацией выполнение мероприятий в 2025 году оказалось невозможным			
34	ПВ	Реконструкция канала К-17 в Махтаральском районе Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		457 587,13	357 196,12	100 391,01	была перенесена на 2026 год в связи с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий подрядной организацией выполнение мероприятий в 2025 году оказалось невозможным			
35	ПВ	Реконструкция гидродвостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошенинских и О-2 Кызылординской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		473 814,43	0,00	473 814,43				
36	ПВ	Реконструкция канала Шухурой Суаякского района Туркестанской области (перенос сроков исполнения мероприятия с 2025 г. на 2026 г.)	работа	1		2026		169 963,82	152 977,91	16 985,91	была перенесена на 2026 год в связи с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий подрядной организацией выполнение мероприятий в 2025 году оказалось невозможным			

№ п/п	Инф о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг			Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)			
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий			план	факт			План	Факт	отклонение	причины отклонения
					5	6						
		Раздел 2. Разработка рабочих проектов							31 332,61	0,00	31 332,61	
1	ПВ	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на ИС№4 филиала «Канал имени К. Саттаева»	работа	1		2026			28 406,12	0,00	28 406,12	
2	ПВ	Проведение комплексной внедомственной экспертизы	работа	1		2026			2 926,49	0,00	2 926,49	
		Раздел 3. Оборудование							629 182,11	0,00	629 182,11	
	ПВ	Электротехническое оборудование							629 182,11	0,00	629 182,11	
1	ПВ	Силовой трансформатор ТДН-25000/230/38,5/6,6 У1	шт	1		2026			629 182,11	0,00	629 182,11	
		Раздел 4. Спец.техника							416 724,56	0,00	416 724,56	
1	ПВ	Автомобили сельские тягачи	шт.	3		2026			105 723,21	0,00	105 723,21	
2	ПВ	Тягеловозная прицепная техника (трал), грузоподъемность 40 т	шт.	2		2026			40 000,00	0,00	40 000,00	
3	ПВ	Экскаватор колесный 3м1	шт.	2		2026			73 936,53	0,00	73 936,53	
4	ПВ	Трал полуприцеп	шт.	1		2026			20 000,00	0,00	20 000,00	
5	ПВ	Бульдозер 110(150) кВт	шт.	2		2026			177 064,82	0,00	177 064,82	
									10 859 932,52	1 540 972,07	9 318 960,45	