

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии на 2025 год							
Наименование субъекта естественной монополии: Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК							
Наименование услуги: подача воды по каналам							
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. измерения	Количество	Корректировка инвестиционной	Факт	филиал	Пояснения
2025 год							
	Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений	работа		2 091 406,99	2 054 230,24		
21	"Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева»	работа	1,00	425 713,47	423 311,69	КИКС	Поставщик: СМР - ТОО «Промстрой-Энерго», договор №1556 от 01.10.2024 года; ТН - ТОО "CAPITAL GROUP - ST", договор 1553 от 27.09.2024г.; АН -АО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", договор 1499 от 19.09.2024г. Исполнено 100%.
22	РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных связей на НС№2 филиала «Канал имени К. Сатпаева» :	работа	1,00	1 665 693,52	1 630 918,55	КИКС	Подрядчик: СМР - ТОО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС», договор №452 от 31.03.2025 года; ТН - ТОО "КазахстанСтройЭксперт", договор №388 от 01.04.2025г.; АН - АО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", договор №458 от 20.03.2025г. Работы начаты с апреля 2025г.. Выполнение 100%. Сложилась экономия по итогам ГЗ.
	Раздел 2. Разработка рабочих проектов	работа		134 703,11	128 300,79		
1	Разработка проекта по реконструкции и капитальному ремонту насосных агрегатов на НС№2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз	работа	1,00	67 882,27	61 479,96	КИКС	ТОО "Кұрылысэкспертпроект", договор №844 от 04.08.2025г. Работы начаты с сентября 2025 года. На текущую дату выполнено: обследование строительных конструкций насосных станций №2-6, проведена диагностика независимой экспертной организацией насосных агрегатов, дефектоскопия монолитных конструкций насосных агрегатов, проведено подготовка всех требуемых разделов ПСД проекта, проведена загрузка на портал госэкспертизы, проходит этап комплектации проекта на портале. Экономия по итогам гос.закупок на сумму 6 402,3 тыс.тенге. Выполнение 100%.
2	Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту «Реконструкция плотины №87 гидроузла №4 канала имени Каныша Сатпаева в Павлодарской области»	работа	1,00	66 820,84	66 820,84	КИКС	Исполнение 100%
	Раздел 3. Спец.техника						
	Раздел 4. Приобретение основных средств			915 748,88	1 049 705,88		
3	Гидромеханическое оборудование (комплектующее оборудование АО "Уралгидромаш")	штука	1,00	913 204,24	913 204,24	КИКС	Исполнение 100%
4	Электронасосный агрегат марки ЗВВН1-12М	штука	1,00	2 544,64	2 544,64	КИКС	Исполнение 100%
	Выключатель элегазовый тип ВЭБ-УЭТМ-220 III-50/2500 УХЛ1				133 957,00		
	Итого по 2025 году			3 141 858,98	3 232 236,91		
				3 075 038,14	3 165 416,08		

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. Измерения	Количество	Корректировка инвестиционной программы	Факт	филиал	Пояснения, причина отклонения, на какой стадии
2025 год							
	Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений			835 302,46	835 302,46		
3	"Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева»	работа	1,00	835 302,46	835 302,46	КИКС	
	Раздел 3. Спец.техника						
	Раздел 4. Приобретение основных средств			821 492,23	933 954,50		
1	Насосно-силовое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185	шт.	1,00	821 492,23	933 954,50	КИКС	Исполнен, отклонение в связи с курсовой разницей
	2024 год			648 914,35	630 360,18		
	2025 год			172 577,88	303 594,32		
	Итого по 2025 году			1 656 794,69	1 769 256,96		