


**Информация по еженедельному исполнению инвестиционной программы за 2026 год**  
 Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"  
 Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс. тенге без НДС	Стоимость, тыс. тенге без НДС	Факт на 17.03.2026 г.	Отклонение	Причины отклонения
<b>Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии</b>								
<b>Карагандинское управление эксплуатации</b>								
1	Приобретение и монтаж комплексной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630 кВА на напряжение 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ (монтаж собственными силами).	шт.	2	6 731,5	13 463,0	0,0	-13 463,0	На стадии объявления на веб-портале государственных закупок. В ежемесячном плане исполнение мероприятия запланировано на июнь месяц.
	<b>Итого:</b>				13 463,0	0,0	-13 463,0	
<b>Павлодарское управление эксплуатации</b>								
1	Приобретение аккумуляторной дрели-шуруповерта	шт.	2	52,5	105,0	69,13	-35,9	Экономия сложилась по итогам государственных закупок.
	<b>Итого:</b>				105,0	69,1	-35,9	
	<b>Всего:</b>				13 568,0	69,1	-13 498,9	
<b>Подача воды по магистральным трубопроводам УЭ Жайрем-Каражал</b>								
	<b>Раздел 1. Ремонты</b>							
1.	<b>Устройство ограждения</b>				164 180,0	0,0	-164 180,0	
1.1.	Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозаборных скважин Тузкольского водозабора	работа	9	164 180,0	164 180,0	0,0	-164 180,0	Заключен договор на 5 лет № 110941009767/250918/11 от 05.11.2025 г. ТОО " АГС-ПЛАСТ". В ежемесячном плане исполнение мероприятия запланировано на май месяц.
2.	<b>Раздел 2. Оборудование</b>				4 455,9	0,0	-4 455,9	
2.1.	Монтаж ультразвуковых уравнемеров	комплект	1	3599,44	3 599,4	0,0	-3 599,4	На стадии объявления на веб-портале государственных закупок. В ежемесячном плане исполнение мероприятия запланировано на май месяц.
2.2.	Насос глубинный ЭЦВ	шт.	5	171,3	856,5	0,0	-856,5	На стадии объявления на веб-портале государственных закупок. В ежемесячном плане исполнение мероприятия запланировано на май месяц.
	<b>Итого:</b>				168 635,94	0,0	-168 635,9	

1  
Начальник ПЭОиТ



А. Тулеубекова