

**Информация об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2018 год**

**филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед.изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области	реконструкция	шт	1	1	2018	-866 867	145 746	131 283	14 463	экономия по государственному закупу
2	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	строительство	км	15,228	15,228	2018		142 370		142 370	данные объекты были выполнены по государственной программе "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г.
3	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района Кызылординской области	строительство	км	9,7585	9,7585	2018		139 678		139 678	
4	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Богень Аральского района Кызылординской области	строительство	км	15,119	15,119	2018		143 038		143 038	
5	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района Кызылординской области	строительство	км	8,395	8,395	2018		85 837		85 837	

