


**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)/  
об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за 2 квартал 2019 года**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге									
	Наименование мероприятий	Ед.изм. (для натура- льных показате- лей)	Кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	км	15,228		141 506		141 506		-141 506	
2	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района Кызылординской области	км	9,7585		139 993		139 993		-139 993	
3	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района Кызылординской области	км	17,043		170 638		170 638		-170 638	
4	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области	км	12,830		124 542		124 542		-124 542	
5	Строительство 2-х разведочно-эксплуатационных скважин Октябрьского группового водопровода в Кармакшинском районе Кызылординской области	шт	1		54 699		54 699		-54 699	
6	Реконструкция водозаборных скважин "Арало-Сарыбулакского группового водопровода" Кызылординской области	шт	1		24 691		24 691		-24 691	
	<b>Итого:</b>				<b>656 068</b>		<b>0</b>	<b>656 068</b>	<b>0</b>	<b>-656 068</b>

Директора филиала



Есенов А

причины отклонения	Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Данные объекты были выполнены по государственной программе инфраструктурного развития "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г. В настоящее время подготавливается документация на корректировку инвестиционной программы на 2019 г. с подачей заявки в ДКРЕМ в течении май месяца.		141 506	-141 506	данные объекты были выполнены по государственной программе "Нурлы жол" и приняты на баланс в 2017 г.				
		139 993	-139 993					
		170 638	-170 638					
		124 542	-124 542					
Истек срок государственной экспертизы								
В связи с производственной необходимостью и обеспечением питьевой водой Аральского и Казалинского районов Кызылординской области строительство по данному объекту было начато в 2017 году. Согласно графика финансирования строительство начнется с июль месяца 2019 года.								
	<b>0</b>	<b>576 678</b>	<b>-576 678</b>					