

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2026 год по итогам 1-го полугодия
Формат «Есть су» РГП на ПХВ «Казвоход» Министерства водных ресурсов и ирригации РК
по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

№ п/п	Наименование территории	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период приема заявок и исполнения в рамках инвестиционной программы	Отчет о приемах и убытках		Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических расходах в рамках инвестиционной программы				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности представленных результатов (успешность, эффективность, влияние на деятельность и др.)			
				План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Замена аварийного участка (Булаевский групповой водопровод)						445 045,4	182 939,6	-262 105,8		182 939,60													
1.1		Замена аварийного участка водовода от в/ст. П подьема № 2 до в/ст. III подьема с Кзыл-Алаш от ПК 204 до ПК 259 из стальной трубы D=426 на ПНД D=500 ПЭ100 SDR 17	км	10,7	0			445 045,4	182 939,6	-262 105,8	работы по договору заключены, трубы поставлены	182 939,6													
2		Модернизация энергетического оборудования						248 520,5	0,0	-248 520,5	ведутся конструкторские разработки	0,0													
2.1		Внедрение автоматической системы коммерческого учета электрической энергии Филиала "Есиль су"	шт.	57	0			248 520,5	0,0	-248 520,5		0,0													
3		Модернизация станции очистки воды						14 213,9	11 966,3	-2 247,6	работы ведутся, материал для закупки на стадии проектирования ПЗ	11 966,3													
3.1		Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	работа	1	1			14 213,9	11 966,3	-2 247,6		11 966,3													
4		Приобретение основных средств		44	15			156 641,0	2 765,4	-153 875,6		2 765,4													
4.1		Приобретение автогидротехники		2	0			108 750,0	0,0	-108 750,0	получены котировки	0,0													
4.1.1		Гусеничный бульдозер	шт.	1	0			55 803,6	0,0	-55 803,6		0,0													
4.1.2		Автогидравлик	шт.	1	0			52 946,4	0,0	-52 946,4	документация	0,0													
4.2		Приобретение насосных агрегатов в том числе		13	3			37 471,0	1 826,0	-35 645,0	оборудование в процессе изготовления	1 826,0													
4.2.1		Насосный агрегат 1Д1080-70д двустороннего входа	шт.	1	0			24 554,0	0,0	-24 554,0		0,0													
4.2.2		Насосный агрегат КМ 80-50-200 конусольно-моноблочный	шт.	1	1			750,0	398,0	-352,0	мониторинг в рел. платег ПЗ	398,0													
4.2.3		Насосный агрегат К 100-65-200 ИПУ	шт.	1	1			937,0	678,0	-259,0	мониторинг в рел. платег ПЗ	678,0													
4.2.4		Насосный агрегат X 65-50-160 ДИПУ	шт.	1	0			1 205,0	0,0	-1 205,0		0,0													
4.2.5		Насосный агрегат X 50-32-125 Д-С БПУ	шт.	1	0			750,0	0,0	-750,0	оборудование в процессе изготовления	0,0													
4.2.6		Насосный агрегат ВКС 1/16К БПУ	шт.	1	0			1 402,0	0,0	-1 402,0		0,0													
4.2.7		Насосный агрегат ВКС 2/26А ИПУ	шт.	1	1			937,0	750,0	-187,0	мониторинг в рел. платег ПЗ	750,0													
4.2.8		Насосный агрегат GRUNDFOS CR 3-12 A-A-E HQQE СПУ	шт.	6	0			6 936,0	0,0	-6 936,0	оборудование в процессе изготовления	0,0													
4.3		Приобретение компьютерной и орг.техники в том числе		29	12			10 420,0	939,4	-9 480,6		939,4													
4.3.1		Системный блок с установление лицензированным программным обеспечением	шт.	7	0			4 200,0	0,0	-4 200,0	договор заключен на стадии закупки товара	0,0													
4.3.2		Многофункциональное устройство формата А4	шт.	7	4			1 120,0	449,2	-670,8	в процессе закупки	449,2													
4.3.3		Ноутбук с установлением лицензированным программным обеспечением	шт.	2	0			1 180,0	0,0	-1 180,0	договор заключен на стадии закупки товара	0,0													
4.3.4		Многофункциональное устройство формата А3	шт.	3	0			1 170,0	0,0	-1 170,0	договор заключен на стадии закупки товара	0,0													
4.3.5		Струйный принтер формата А4	шт.	3	0			1 665,0	0,0	-1 665,0	в процессе закупки	0,0													
4.3.6		Монитор ЖК 27 с DVI-d, HDMI, VGA	шт.	7	8			8 650,0	1 666,6	-6 983,4	в процессе закупки	1 666,6													
		ВСЕГО за 2026 год						0	965 208,4	-965 208,4		197 671,3													



Директор

Ист. Жамалев Б., Ануфриев А., Максимова И., Шаустанов Т., Лоты В.

К. Аскаров

Проведенная инвестиционная программа позволит снизить уровень износа основных средств, потерь, повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить стабильную и нацеленную работу предприятия