

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Исполнение инвестиционной программы на 2018 год
филиала БСК им.Д.Кунаева РГП "Казвола"

п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ^{1,2,3}						Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Период предоставления услуг (товаров, работ) в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Засекьюренные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
									Амортизация	Прибыль			факт	факт	факт	факт	факт		факт	факт		факт	факт	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Приобретение																							
1	Производственный участок	Генератор АСП-10 (сварка и реза)	ед	1	1	2018 год		49,994	49,994	0,00		собств средства													
2	Тургенского группового водопровода	Аппарат газосварочный	ед	1	1			118,00	118,00	0,00		собств средства													
		Автомобиль LADA 4x4, 1,7 л. 5МКПП	ед	1	1			3 320,00	3 320,00	0,00		собств средства													
		Итого						3487,99	3487,99	0,00															
		Приобретение																							
3	Производственный участок Бельского группового водопровода	Трансформатор ТМГ 25/10-0,4 кВ	ед	1	1	2018 год		316,964	316,964	0,00		собств средства													
4		Автомобиль KIA Sorento NEW 3.5 л.	ед	1	1			15 300,00	15 300,00	0,00		собств средства													
		Итого						15 616,96	15 616,96	0,00															

п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект) *						Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество и натуральных показателей	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проект)		причины отклонения	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	Резюме причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проект)												
							Плани	Факт								Амортизация	Заемные средства	Прибыль	факт прошло го года	факт текущего го года	факт прошло го года	факт текущего го года	факт прошло го года	факт текущего го года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	Реконструкция Установки полициклового домота ДУ 400	Ремонт на ПК 103+35, ПК 108+09	шт.	1	1	январь		67,29	67,29	0,00		собств средства														
6	Приводственный участок Таларского группового водопровода	Установка полиэтиленовых адаптеров ДУ400	шт	3	3				0,00																	
			шт	8	8	март		303,22	303,22	0,00			собств средства													
7	Приводственный участок Таларского группового водопровода	Установка полиэтиленовых отводов ДУ 400	шт	1	1				0,00																	
			м3	3,36	3,36	июнь		86,85	86,85	0,00			собств средства													
8	Приводственный участок Таларского группового водопровода	Ремонтные работы на ПК 73+20	шт	1	1																					
			м	0,024	0,024			2 025,50	2 025,50	2025,50			собств средства													

Handwritten signature

п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Плани	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекте)								
										Амортизация	Прибыль								факт	факт		факт	факт	факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
9	Ремонт Головного водозабора ГВ	шт	1	1	1	1	3 220,00	0	-3220,00																	
10	Очистка резервуара	шт	1	1	1	1	300,00	0	-300,00																	
11	Приобретение трансформатора масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ 100/6-10У1, мощи 100 кВА	ед	1	1	1	1	0,00	0,00																		
12	установка Таларского группового водопровода	ед	1	1	1	1	3 320,00	3 320,00	0,00	собств средства																
13	Мотопома HOONYAW30P	ед	1	1	1	1	38,60	38,60	0,00	собств средства																
14	Горелка дизельная, одноступенчатая, мощность 40-55 кВт	ед	1	1	1	1	220,00	220,00	0,00	собств средства																
15	Сварочный аппарат инверторный (ТСН -БС-350А)	ед	1	1	1	1	180,00	180,00	0,00	собств средства																
Итого							7 735,96	6 241,46	-1494,50																	
Всего							26 840,92	25 346,42	-1494,50																	

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министерства Финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422. ** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте)).

№ - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных промышленных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс)

Директор филиала
О. Байгурсулов

Начальник отдела экономики
С. Даудетов

