

Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РТГП "Казволокс" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных сооружений совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 18 августа 2020 года № 195-ОД и Комитета по водным ресурсам МЭГ ИПР РК № 175-Н от 19 ноября 2020 года «Об утверждении инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений филиала РТГП на ПВХ "Казволокс" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2025 годы»

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нераспределенная деятельность (млн)			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	приобретение компрессорной установки 4ВУ1-5/9 на Верхне-Гобольское водохранилище	штука	1	0	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	-2850,000	Закупка не состоялась, так как цена на рынке увеличилась.	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО				2850,000	0,000	2850,000	0,000	-2850,000		0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2022 году, будут использованы амортизационные отчисления.

Директор филиала

Ип: Гусов А.М.

Д. Абликмиатов



Продолжение Приложения № 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

ИНФОРМАЦИЯ

о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	2850	0,00	0,0%	Закупка отправлена поставщику из 1 Источника по несостоявшимся закупкам

Директор филиала

Д.Абдикамитов

