

Информация

**о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) субъекта
естественной монополии КФ РГП «Казводхоз» по услуге: «Регулирование
поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений».**
Период инвестиционной программы: 2022-2026 года.
за IV квартал 2025 года

Согласно проекта инвестиционной программы на 2025 год, утвержденной приказом Министерства Водных ресурсов и ирригации РК за №205-НҚ от 15.08.2025г. запланирована следующая работа:

1. Разработка ПСД «Установка металлического ограждения на теле дамбы от ворот до гребной базы с монтажом наружного освещения и систем безопасности и со строительством контрольно-пропускного пункта»

Утвержденная сумма: 5 348,456 тыс. тенге и состоит из (согласно сводного сметного расчета на проектно-изыскательские работы (сметы ПИР)):

- инженерно – изыскательские работы – 900,000 тыс. тенге;
- проектные работы – 3598,253 тыс.тенге;
- проведение госэкспертизы – 850,203 тыс. тенге.

По состоянию на 05 января 2026г. подрядной организацией выполнены инженерно-изыскательские работы.

Заключены договоры:

- № 250160ТР от 06.10.2025г. с ТОО «Энергоинформпроект» на разработку проектно- сметной документации;
- № 250169 от 07.11.2025 года с ТОО «СтройПродуктив» на проведение экспертизы проекта.

Согласно условиям договора Подрядчик обязан был до конца текущего года года предоставить проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы.

Однако, на основании письма ТОО «Энергоинформпроект» за № 26-12/2025-3 от 26.12.2025 года филиал планирует направить обращение в Министерство водных ресурсов и ирригации о необходимости переноса срока выполнения мероприятия инвестиционной программы на 2026 год.

**Директор
КФ РГП на ПХВ «Казводхоз»**

М.Аккожин

Исп.: Бекмаханова Р. Д.
Тел.: 8(7212) 50-36-39