Информация по еженедельному исполнению инвестиционной программы за 2026 год

Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс. тенге без НДС	Стоимость, тыс. тенге без НДС	Факт на 13.10.2026 г.	Отклонение	Причины отклонения
Услуга по передаче и (или) распределению электрической энергии								
Карагандинское управление эксплуатации								
1	Приобретение и монтаж комплексной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630 кВА на напряжение 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ (монтаж собственными силами).	шт.	2	6 731,5	13 463,0	9 013,4	-4 449,6	Исполнено. Экономия сложилась по итогам государственных закупок.
	Итого:				**13 463,0**	**9 013,4**	**-4 449,6**	
Павлодарское управление эксплуатации								
1	Приобретение аккумуляторной дрели-шуруповерта	шт.	2	52,5	105,0	69,13	-35,9	Исполнено. Экономия сложилась по итогам государственных закупок.
	Итого:				**105,0**	**69,1**	**-35,9**	
	Всего:				**13 568,0**	**9 082,5**	**-4 485,5**	
Подача воды по магистральным трубопроводам УЭ Жайрем-Каражал								
	Раздел 1 . Ремонты							
1.	**Устройство ограждения**				**164 180,0**	**0,0**	**-164 180,0**	
1.1.	Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозаборных скважин Тузкольского водозабора	работа	9	164 180,0	164 180,0	0,0	-164 180,0	Заключен договор на 5 лет № 110941009767/250918/11 от 05.11.2025 г. ТОО " АГС-ПЛАСТ". Исполнение мероприятия ожидается до конца года.
2.	**Раздел 2. Оборудование**				**4 455,9**	**2 500,0**	**-1 955,9**	
2.2.	Насос глубинный ЭЦВ	шт.	10	445,6	4 455,9	2 500,0	-1 955,9	Исполнено. Экономия сложилась по итогам государственных закупок.
	Итого:				**168 635,94**	**2 500,0**	**-166 135,9**	

Директор **О. Жиенкулов**

Исп.: Дусмагулова А.А.